



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยกกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 3-8

รหัสโครงการ... : 50410000-3364

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,665,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

บริเวณที่ขอปรับปรุงยังไม่มีท่อระบายน้ำ เมื่อเวลาฝนตก

ทำให้น้ำระบายไม่ทันและเนื่องจากถนนมีระดับต่ำ

กว่าถนนข้างเคียงที่ปรับปรุงแล้ว

ประกอบกับบ้านเรือนประชาชนหนาแน่น

ทำให้ได้รับความเดือดร้อน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 573 ม.
2. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 53 บ่อ
3. สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 53 แห่ง
4. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,094 ตร.ม.
5. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,094 ตร.ม.
6. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวี หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 921 ตร.ม.
7. สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,316 ม.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|   |                |                     |  |
|---|----------------|---------------------|--|
| รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ egp                                 |                |                     |  |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท                                     | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |  |
| รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงร่างประกาศเอกสารประกวดราคาเพื่อประชาสัมพันธ์          |                |                     |  |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท                                     | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |  |
| รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบเอกสาร                        |                |                     |  |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท                                     | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |  |
| รายงานครั้งที่ 4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ผู้รับจ้างแล้วรอหนังสือคำสั่งจากธนาคารเพื่อลงนามสัญญา |                |                     |  |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท                                     | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |  |
| รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่                            |                |                     |  |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท                                      | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |  |
| รายงานครั้งที่ 6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หล่อบ่อพักท่อระบายน้ำ                                    |                |                     |  |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท                                      | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |  |
| รายงานครั้งที่ 7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สร้างท่อระบายน้ำและบ่อพักแล้วเสร็จ                       |                |                     |  |
| ลงหินคลุกใต้รางวี   |                |                     |  |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท                                      | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |  |





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 28/05/2563 :

- สร้างท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- สร้างบ่อพักแล้วเสร็จ
- สร้างท่อลอด พร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ
- สร้างรางวีแล้วเสร็จบางส่วน
- สร้างผิวทางแล้วเสร็จบางส่วน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 24/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้

1. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
2. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
3. สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.  
พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 และฝารางวี ค.ส.ล.
4. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
5. สร้างผิวทาง ค.ส.ล.
6. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวี
7. สร้างรางวี ค.ส.ล.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

