



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปต์ชัยรัฐอุทิศ)

รหัสโครงการ... : 50410000-3366

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 775,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากห้อง ออท.ผ้าชำรุดและพื้นเดิมเป็นผิวซีเมนต์ขัดมัน ทำให้ลื่นไม่ปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน
- พื้นห้องพละเป็นผิวซีเมนต์ขัดมันทำให้ลื่นและเกิดอันตราย
- แก่เด็กเพื่อความปลอดภัยต่อนักเรียนในการทำกิจกรรม
- ห้องน้ำมีสภาพเก่าชำรุดและไม่เหมาะสมในการใช้งาน
- เพื่อสุขอนามัยของนักเรียนและบุคลากร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.ปรับปรุงห้องการทำงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีบริเวณชั้น 1 อาคารเรียน 2
- 2.ปรับปรุงห้องพลศึกษา บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน 2
- 3.ปรับปรุงห้องน้ำ บริเวณอาคารเรียน 4
 - ห้องน้ำนักเรียนอนุบาลชาย-หญิง บริเวณชั้น 2
 - ห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชั้น 1
 - ห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง ชั้น 2, 3 และ 4
- 4.ปรับปรุงห้องน้ำ บริเวณอาคารเรียน 5
 - ห้องน้ำครูชาย-หญิง ชั้น 1, 2, 3 และ 4
 - ห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง ชั้น 1, 2, 3 และ 4
- 5.ปรับปรุงห้องน้ำ บริเวณอาคารเรียน 6
 - ห้องน้ำครูชาย-หญิง ชั้น 1, 2, 3 และ 4
 - ห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง ชั้น 1, 2, 3 และ 4

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อสุขอนามัยที่ดีและ
- เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศราคากลางในระบบ egp			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบเอกสาร			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่าง ได้ผู้เสนอราคาแล้ว รอหนังสือค้ำประกันสัญญา เพื่อจัดทำสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
1.ปรับปรุงห้องการทำงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีบริเวณชั้น 1 อาคารเรียน 2			
2.ปรับปรุงห้องน้ำ บริเวณอาคารเรียน 4			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

