



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา)

รหัสโครงการ... : 50410000-3368

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,071,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- กระเบื้องหลังคาแตกผุ เวลาฝนตกทำให้รั่วซึม ลงอาหาร และลักษณะต่างๆ
- เนื่องจากกระเบื้องพื้นชำรุดเป็นจำนวนมากเป็นอันตรายกับนักเรียน
- เนื่องจากพื้นบริเวณโรงเพาะเห็ดไม่เท่ากันทำให้เกิดน้ำขัง
- หลังคาห้องเรียนธรรมชาติยังไม่มีการระบายน้ำฝน
- ทำให้มีน้ำไหลเข้าพื้นเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกับนักเรียน
- เวลาฝนตกทำให้มีน้ำค้างบริเวณกันสาดเนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเล็กระบายน้ำไม่ทัน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.ปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร
- 2.ปรับปรุงพื้นโรงอาหาร
- 3.ปรับปรุงห้องสมุดธรรมชาติ
- 4.ปรับปรุงกันสาดบริเวณอาคารเรียน 1, 2 และ 3
- 5.ปรับปรุงท่อระบายน้ำฝน บริเวณอาคารเรียน 1 และ 2

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและบุคลากร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารเสนอราคา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ลงนามสัญญาแล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
1.ปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร			
2.ปรับปรุงพื้นโรงอาหาร			
3.ปรับปรุงห้องสมุดธรรมชาติ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

