



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนการเคหะท่าทราย

รหัสโครงการ... : 50410000-3369

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,378,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อให้นักเรียนสามารถเดินทำกิจกรรมระหว่าง
 - อาคารได้อย่างปลอดภัย
 - เนื่องจากห้องน้ำเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ทำให้นักเรียนและบุคลากรได้รับความเดือดร้อน
 - เนื่องจากพื้นอาคารเรียนเดิมชำรุดหลุดร่อน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
 - เนื่องจากพื้นเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองที่พังกอຍ ไม่ได้รับความสะดวก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.ปรับปรุงทางเดิน บริเวณรอบสระว่ายน้ำ
- 2.ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน 1
- 3.ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชั้น 2, 3 และ 4 อาคารเรียน 2
- 4.ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชั้น 2, 3 และ 4 อาคารเรียน 3
- 5.ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชั้น 2, 3 และ 4 อาคารเรียน 4
- 6.ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชั้น 2, 3, 4 และ 5 อาคารเรียน 5
- 7.ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน 4
- 8.ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 3 และ 4 อาคารเรียน 3 และ 4
- 9.ปรับปรุงพื้นลานสักริมวงกลม บริเวณที่พังกอຍ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของเด็กนักเรียนและบุคลากร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่าง ขยายแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1.ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชั้น 2, 3 และ 4 อาคารเรียน 4		
	2.ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชั้น 2, 3, 4 และ 5 อาคารเรียน 5		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 1,2 เสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงห้องน้ำครูและนักเรียนอาคารเรียน 1,3 และ 4		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

