



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงทางเท้าซอยวิภาวดีรังสิต 64

รหัสโครงการ... : 50410000-3423

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,221,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร. 7438

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร. 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงทางเท้าให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากทางเท้าเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- รื้อถอนคันหินรางต้นเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 607 ตร.ม.
- รื้อถอนทางเท้าเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,725 ตร.ม.
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในทางเท้า ตามแบบ มน.-02 พร้อมฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 58 บ่อ
- สร้างคันหินรางต้นชนิดหล่อในที่ หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 825 ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท.-12 กระเบื้องแบบที่ 6 ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,835 ตร.ม.
- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน แบบ B ตามแบบ มท.-07 จำนวน 52 ช่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขยายเอกสารประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้ผู้รับจ้างแล้วรอหนังสือค้ำจากธนาคารเพื่อลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการทุบหรือพื้นทางเท้าเดิมและเทคอนกรีตรางต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงงานแล้วเสร็จ ดังนี้		
	<input type="checkbox"/> 1. เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ		
	<input type="checkbox"/> 2. สร้างคันหินรางต้น		
	<input type="checkbox"/> 3. สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน		
	<input type="checkbox"/> 4. สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

