



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงทางเท้าซอยวิภาวดีรังสิต 64

รหัสโครงการ... : 50410000-3423

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,221,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร. 7438

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร. 1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อปรับปรุงทางเท้าให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากทางเท้าเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- รื้อถอนคันหินรางต้นเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 607 ตร.ม.
- รื้อถอนทางเท้าเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,725 ตร.ม.
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในทางเท้า ตามแบบ มน.-02 พร้อมฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 58 บ่อ
- สร้างคันหินรางต้นชนิดหล่อในที่ หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 825 ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท.-12 กระเบื้องแบบที่ 6 ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,835 ตร.ม.
- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน แบบ B ตามแบบ มท.-07 จำนวน 52 ช่อง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขยายเอกสารประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้ผู้รับจ้างแล้วรอหนังสือค้ำจากธนาคารเพื่อลงนามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการทุบหรือพื้นทางเท้าเดิมและเทคอนกรีตรางต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 26/03/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- 1. เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ
- 2. สร้างคันหินรางต้น
- 3. สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน
- 4. สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

