



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา)

รหัสโครงการ... : 50410000-3428

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 729,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร. 7438

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร. 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากรางน้ำเดิมชำรุด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
- เนื่องจากอุปกรณ์ห้องน้ำชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้
- เพื่อให้มีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยสำหรับนักเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- สร้างหลังคากันสาดโพลีคาร์บอเนต โครงคร่าวสแตนเลส ระหว่างอาคารเรียน 2 และ 3 ชั้น 3 ขนาด 1.20x11 ม. เนื้อที่ประมาณ 13.20 ตร.ม.
- เปลี่ยนประตูทางเข้าโรงเรียน จำนวน 2 ชุด
- สร้างฐานรับถังเก็บน้ำ พร้อมฉากบังตา จำนวน 2 แห่ง
- ครุภัณฑ์
- ถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 8 ใบ
- ขาดังถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ตัว
- เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง (Transfer Pump) พร้อมตู้คอนโทรล จำนวน 2 ชุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อสุขอนามัยที่ดี
- เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลางในระบบ egp

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้ผู้รับจ้างแล้วรอหนังสือค้ำจากธนาคารเพื่อลงนามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการเทคอนกรีตฐานรองถังน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 26/03/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- 1. สร้างหลังคากันสาดโพลีคาร์บอเนต โครงคร่าวสแตนเลส ระหว่างอาคารเรียน 2 และ 3 ชั้น 3 ขนาด 1.20x11 ม.
- 2. เปลี่ยนประตูทางเข้าโรงเรียน
- 3. สร้างฐานรับถังเก็บน้ำ พร้อมฉากบังตา
- 4. ติดตั้งถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร
- 5. ติดตั้งขาดังถังเก็บน้ำ
- 6. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง (Transfer Pump) พร้อมตู้คอนโทรล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

