



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนการเคหะท่าทราย

รหัสโครงการ... : 50410000-3429

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,643,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร. 7438

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร. 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อให้นักเรียนสามารถเดินทางทำกิจกรรมระหว่างอาคารได้อย่างปลอดภัย
- เนื่องจากห้องน้ำเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขอนามัย
- เนื่องจากพื้นเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
- เพื่อให้มีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยสำหรับนักเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- สร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารเรียน 1 และอาคารโรงอาหาร โครงสร้างเหล็กมุงด้วยเมทัลชีท ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. (รวมสี) พร้อมฉนวนกันความร้อน ชนิด PU หนา 25 มม. จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงพื้นทางเดินหน้าโรงอาหาร จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงที่ล้างมือบริเวณหน้าบันไดอาคารเรียน 1 - 4 จำนวน 1 งาน
- สร้างหลังคาโพลีคาร์บอเนตคลุมทางเดินโครงสร้างเหล็ก บริเวณข้างอาคารเรียน 1 เนื้อที่ประมาณ 33 ตร.ม.
- ปรับปรุงอาคารสระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- สร้างฐานรับถังเก็บน้ำ จำนวน 5 แห่ง

ครุภัณฑ์

- ถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 20 ใบ
- ขาดังถังเก็บน้ำ จำนวน 20 ตัว
- เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง (Transfer Pump) พร้อมตู้คอนโทรล จำนวน 5 ชุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อสุขอนามัยที่ดี
- เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลางในระบบ egp

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขายเอกสารประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจาก มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาฯ จำนวน 1 ราย

แต่ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงขอยกเลิกประกาศ

และขออนุมัติทบทวนราคากลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง ครั้งที่ 2 ในระบบ

e-GP

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนขายเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้ผู้รับจ้างและลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<input type="checkbox"/>	สัญญาเลขที่ 14/64 ลงวันที่ 21 เม.ย.64		
	<input type="checkbox"/>	เริ่มสัญญาวันที่ 22 เม.ย. 64 สิ้นสุดสัญญา 20 ก.ค. 64 (ดำเนินการ 90 วัน)		
รายงานครั้งที่8		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน		
รายงานครั้งที่9		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสระว่ายน้ำ		
รายงานครั้งที่10		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสระว่ายน้ำ หลังคาทางเดินโรงอาหารและหลังคาด้านข้างอาคารเรียน		
รายงานครั้งที่11		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	<input type="checkbox"/>	- ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสระว่ายน้ำ		
	<input type="checkbox"/>	- ปรับปรุงหลังคาและป้ายทางเข้าสระว่ายน้ำ		
	<input type="checkbox"/>	- ติดตั้งถังน้ำและปั้มน้ำ		
รายงานครั้งที่12		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: 27/09/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงงานแล้วเสร็จ ดังนี้		
	<input type="checkbox"/>	1. สร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารเรียน 1 และอาคารโรงอาหาร โครงสร้างเหล็กมุงด้วยเมทัลชีท ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.		
	<input type="checkbox"/>	2. ปรับปรุงพื้นทางเดินหน้าโรงอาหาร		
	<input type="checkbox"/>	3. ปรับปรุงที่ล้างมือบริเวณหน้าบันไดอาคารเรียน 1 - 4		
	<input type="checkbox"/>	4. สร้างหลังคาโพลีคาร์บอเนตคลุมทางเดินโครงสร้างเหล็ก บริเวณข้างอาคารเรียน 1 เนื้อที่ประมาณ 33 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/>	5. ปรับปรุงอาคารสระว่ายน้ำ		
	<input type="checkbox"/>	6. สร้างฐานรับถังเก็บน้ำ		
	<input type="checkbox"/>	7. ติดตั้งถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร		
	<input type="checkbox"/>	8. ติดตั้งขาดังถังเก็บน้ำ		
	<input type="checkbox"/>	9. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง (Transfer Pump) พร้อมตู้คอนโทรล		
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

