



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2

รหัสโครงการ... : 50410000-3430

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,480,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร. 7438

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร. 1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เพื่อให้มีพื้นที่ทางเดินที่ปลอดภัยแก่นักเรียนในการเดินทางกิจกรรมต่างๆนอกห้องเรียน
- เนื่องจากรางน้ำเดิมชำรุดและรั่วเวลาเกิดฝนตก เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร
- เพื่อป้องกันแสงสะท้อนจากหลังคารบกวนการเรียนการสอน
- ห้องน้ำนักเรียนและบุคลากรอยู่ในสภาพเก่าทรุดโทรม เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียนและบุคลากร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ปรับปรุงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงอาคารเรียน 1 จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงอาคารเรียน 2 จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงอาคารเรียน 3 จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น จำนวน 1 แห่ง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อสุขอนามัยที่ดี
- เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขยายเอกสารประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้ผู้รับจ้างแล้วรอหนังสือค้ำจากธนาคารเพื่อลงนามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/22/2021 : 1. ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน 1, ติดตั้งแผงกันแดดไม้ระแนงขนาด 3 นิ้ว ตีเว้นช่อง 1 ซม. โครงคร่าวเหล็กกล่องบริเวณ ชั้น 3 และ 4,

เปลี่ยนแผงบังแดดอลูมิเนียม แบบตัว C พร้อมโครงคร่าว บริเวณ ชั้น 2

- 2. ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน 2, ติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณจั๊วอาคาร ชั้น 5, ติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณกันสาดด้านหลัง ชั้น 5 ขนาด 2.10x31.20 ม.
- 3. ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน 3 ปรับปรุงฝ้าชายคา ชั้น 1, รั้วถนนฝ้าเพดานเดิม

, ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุดสังกะสี

แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม., ทาสีฝ้าเพดาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- 1. ปรับปรุงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณใต้โครงหลังคาชนิด HDPE PP PE ช่องตาข่ายขนาด 20x20 มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตาข่าย ลวดสลิง เกลียวแรง Stainless บริเวณใต้โครงหลังคา
- 2. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ติดตั้งแผงกันแดดไม้ระแนงขนาด 3 นิ้ว ตีเว้นช่อง 1 ซม. โครงคร่าวเหล็กกล่องบริเวณ ชั้น 3 และ 4

เปลี่ยนแผงบังแดดอลูมิเนียม แบบตัว C พร้อมโครงคร่าว บริเวณ ชั้น 2





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

3. ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณजूอาคาร ชั้น 5 ติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณกันสาดด้านหลัง ชั้น 5 ขนาด 2.10x31.20 ม.
4. ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ปรับปรุงฝ้าชายคา ชั้น 1 รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม ,ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุดสังกะสี แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. ทาสีฝ้าเพดาน
5. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น รื้อย้าย-ติดตั้งคั่น พร้อมซ่อมแซมและทาสี รื้อถอนกระเบื้องทางเท้า ชุดและปรับระดับดิน เทพื้น ค.ล.ส. หนา 10 สร้าง Curb ค.ล.ส.ชม. สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์ หนา 13. มม.
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....