



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยาง้วณณะ 12 แยก 4-1 แยก 4-3 และขอยางเชื่อม

รหัสโครงการ... : 50410000-3436

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,921,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมซึ่งเมื่อเวลาฝนตกทำให้น้ำระบายไม่ทัน เนื่องจากถนนเดิมมีระดับต่ำและท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเล็กทำให้ระบายน้ำไม่ทัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 238 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 21 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 4 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมฝาเหล็กกลม ตามแบบ มน.-05 จำนวน 2 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 21 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,460 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,460 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 516 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวี หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 239 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 478 ม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมซึ่ง
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอยางเอกสารประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้ผู้รับจ้างแล้วรอหนังสือค้ำจากธนาคารเพื่อลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่การประปาเข้าตัดบรรจบน้ำชั่วคราว เนื่องจากแนวขุดวางท่ออยู่ในแนวท่อน้ำประปา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	::		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่การประปาเข้าตัดบรรจบน้ำชั่วคราว เนื่องจากอยู่ในแนวขุดวางท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/04/2564 : อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่การประปาเข้าตัดบรรจบน้ำชั่วคราว เนื่องจากอยู่ในแนวขุดวางท่อระบายน้ำ		
	☐ สำนักงานเขตหลักสี่ มีหนังสือประสานเร่งรัดการประปา และผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการโดยเร็ว เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าทุบหรือผิวทางแนวขุดวางท่อระบายน้ำและนำเครื่องจักรพร้อมวัสดุ (ท่อระบายน้ำ) เข้าพื้นที่		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

คาดว่าจะเริ่มชุดท่อระบายน้ำได้ประมาณวันที่ 29 พฤษภาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

- สร้างท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ
- สร้างบ่อบำบัดท่อระบาย ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. แล้วเสร็จ
- ดำเนินการสร้างท่อลอดและบ่อบำบัดท่อลอด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

- สร้างท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ
- สร้างบ่อบำบัดท่อระบาย ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. แล้วเสร็จ
- สร้างท่อลอดและบ่อบำบัดท่อลอดแล้วเสร็จ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นแล้วเสร็จ
- ดำเนินการเทพื้นผิวทาง ค.ส.ล.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 26/08/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- 1. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม., 1.20 ม.
- 2. สร้างบ่อบำบัดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม., 1.20 ม.
- 3. สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม.
- 4. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
- 5. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม.
- 6. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.
- 7. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวี หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
- 8. สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

