



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตยธรรุทิศ)

รหัสโครงการ... : 50410000-3437

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,106,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากพื้นที่เดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
- เนื่องจากรางน้ำเดิมชำรุดและรั่วเวลาเกิดฝนตก เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
- เพื่อให้มีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยสำหรับนักเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงสนามออกกำลังกาย จำนวน 1 แห่ง
 - ปรับปรุงสนามเด็กเล่น จำนวน 1 แห่ง
 - ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสเตนเลส หลังคาโรงอาหารกว้าง 6 นิ้ว รวมทั้งรับน้ำฝนสเตนเลส ขนาด 4 นิ้ว ยาวประมาณ 33 ม.
 - สร้างฝาดะแกรงปิดรางระบายน้ำรอบโรงอาหาร กว้างประมาณ 30 ซม. ยาวประมาณ 105 ม.
 - ปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว รวมทั้งต่อและอุปกรณ์ยึดท่อพร้อมทาสีอะคริลิก (รวมรื้อถอน) พร้อมขันทิ้งด้านหลังอาคารเรียน 4 และ 5 จำนวน 120 จุด
 - สร้างฐานรับถังเก็บน้ำ อาคารเรียน 3,4 และ 6 จำนวน 3 แห่ง
 - สร้างหลังคาคลุมเครื่องสูบน้ำและตู้คอนโทรล จำนวน 3 แห่ง
- ครุภัณฑ์
- ถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 12 ใบ
 - ขาดังถังเก็บน้ำ จำนวน 12 ตัว
 - เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง (Transfer Pump) พร้อมตู้คอนโทรล จำนวน 3 ชุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อสุขอนามัยที่ดี
- เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลางในระบบ egp

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขายเอกสารประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้ผู้รับจ้างแล้วรอหนังสือค้ำจากธนาคารเพื่อลงนามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมวัสดุ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ปรับปรุงสนามออกกำลังกาย เทพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์ หน้า 13 มม. แล้วเสร็จ
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เทพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์ หน้า 13 มม. แล้วเสร็จ
- ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสเตนเลส หลังคาโรงอาหารกว้าง 6 นิ้ว แล้วเสร็จ
- สร้างฝาดะแกรงปิดรางระบายน้ำรอบโรงอาหาร กว้างประมาณ 30 ซม. แล้วเสร็จ
- ปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว แล้วเสร็จ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- สร้างฐานรับถังเก็บน้ำ อาคารเรียน 3,4 และ 6 แล้วเสร็จ
- สร้างหลังคาคลุมเครื่องสูบน้ำและตู้คอนโทรล แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้ง ถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร ขาดังถังเก็บน้ำ และเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง (Transfer Pump)

พร้อมตู้คอนโทรล

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 23/04/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- 1. ปรับปรุงสนามออกกำลังกาย เทพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์ หน้า 13 มม.
- 2. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เทพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์ หน้า 13 มม.
- 3. ติดตั้งรางระบายน้ำสแตนเลส หลังคาโรงอาหารกว้าง 6 นิ้ว
- 4. สร้างฝาดะแกรงปิดรางระบายน้ำรอบโรงอาหาร กว้างประมาณ 30 ซม.
- 5. ปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว
- 6. สร้างฐานรับถังเก็บน้ำ อาคารเรียน 3,4 และ 6
- 7. สร้างหลังคาคลุมเครื่องสูบน้ำและตู้คอนโทรล
- 8. ติดตั้งถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร
- 9. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง (Transfer Pump) พร้อมตู้คอนโทรล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

