



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยางมวงศ้วน 47 แยก 26

รหัสโครงการ... : 50410000-6819

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,131,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงขอยางมวงศ้วน 47 แยก 26

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงขอยางมวงศ้วน 47 แยก 26

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงขอยางมวงศ้วน 47 แยก 26

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : เป้าหมายของโครงการ

- ดำเนินการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำภายในซอยโดยการเพิ่มแนวท่อระบายน้ำอีก 1 ผัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำภายในซอยให้รองรับกับจำนวนบ้านเรือนของประชาชนภายในซอยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
- ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรภายในซอยที่มีความชำรุดทรุดโทรม และมีระดับต่ำกว่าถนนสายหลักให้มีระดับสูงขึ้นเท่ากับถนนสายหลัก เพื่อให้บ้านเรือนสามารถไหลลงสู่ท่อระบายน้ำได้ดีและรวดเร็วมากขึ้น

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- จัดทำแบบรูปรายการ ข้อกำหนดของรายการแล้วเสร็จ
- จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนเตรียมประกาศเชิญชวนโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/03/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยางมวงศ้วน 47 แยก 26

รหัสโครงการ... : 50410000-6819

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,131,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงขอยางมวงศ้วน 47 แยก 26

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงขอยางมวงศ้วน 47 แยก 26





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงขอยางามวงศ์วาน 47 แยก 26

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : เป้าหมายของโครงการ

- ดำเนินการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำภายในซอยโดยการเพิ่มแนวท่อระบายน้ำอีก 1 ฟัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

ภายในซอยให้รองรับกับจำนวนบ้านเรือนของประชาชนภายในซอยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

- ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรภายในซอยที่มีความชำรุดทรุดโทรม และมีระดับต่ำกว่าถนนสายหลัก

ให้มีระดับสูงขึ้นเท่ากับถนนสายหลัก เพื่อให้บ้านผิวจราจรสามารถไหลลงสู่ท่อระบายน้ำได้ดีและรวดเร็วมากขึ้น

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- จัดทำแบบรูปรายการ ข้อกำหนดของรายการแล้วเสร็จ

- จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ

- อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนเตรียมประกาศเชิญชวนโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/03/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยางามวงศ์วาน 47 แยก 26

รหัสโครงการ... : 50410000-6819

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,131,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงขอยางามวงศ์วาน 47 แยก 26

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงขอยางามวงศ์วาน 47 แยก 26

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงขอยางามวงศ์วาน 47 แยก 26

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : เป้าหมายของโครงการ

- ดำเนินการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำภายในซอยโดยการเพิ่มแนวท่อระบายน้ำอีก 1 ฟัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

ภายในขอให้รองรับกับจำนวนบ้านเรือนของประชาชนภายในซอยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  
 - ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรภายในซอยที่มีความชำรุดทรุดโทรม และมีระดับต่ำกว่าถนนสายหลัก  
 ให้มีระดับสูงขึ้นเท่ากับถนนสายหลัก เพื่อให้บ้านเรือนสามารถไหลลงสู่ท่อระบายน้ำได้ดีและรวดเร็วมากขึ้น

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- จัดทำแบบรูปรายการ ข้อกำหนดของรายการแล้วเสร็จ
- จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนเตรียมประกาศเชิญชวนโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|                 |                 |  |   |              |   |                   |
|-----------------|-----------------|--|---|--------------|---|-------------------|
| รายงานครั้งที่3 | :: 31/03/2566 : | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : | เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/04/2566 : | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : | เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: 30/04/2566 : | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : | เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 26

รหัสโครงการ... : 50410000-6819

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,131,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 26

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 26

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 26

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

|                 |                 |  |   |              |   |                   |
|-----------------|-----------------|--|---|--------------|---|-------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/12/2565 : | จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ   | : | เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: 31/12/2565 : | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : | เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |

|                 |                 |  |   |              |   |                   |
|-----------------|-----------------|--|---|--------------|---|-------------------|
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/01/2566 : | เป้าหมายของโครงการ   | : | เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 |                 | - ดำเนินการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำภายในซอยโดยการเพิ่มแนวท่อระบายน้ำอีก 1 ผัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ<br>ภายในซอยให้รองรับกับจำนวนบ้านเรือนของประชาชนภายในซอยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  |   |              |   |                   |
|                 |                 | - ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรภายในซอยที่มีความชำรุดทรุดโทรม และมีระดับต่ำกว่าถนนสายหลัก<br>ให้มีระดับสูงขึ้นเท่ากับถนนสายหลัก เพื่อให้บ้านเรือนสามารถไหลลงสู่ท่อระบายน้ำได้ดีและรวดเร็วมากขึ้น |   |              |   |                   |

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- จัดทำแบบรูปรายการ ข้อกำหนดของรายการแล้วเสร็จ
- จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนเตรียมประกาศเชิญชวนโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|                 |                 |  |   |              |   |                   |
|-----------------|-----------------|--|---|--------------|---|-------------------|
| รายงานครั้งที่3 | :: 31/03/2566 : | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : | เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/04/2566 : | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : | เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: 30/04/2566 : | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : | เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

