



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และชุดลอกคลองลาดโดนดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

รหัสโครงการ... : 50410000-6821

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 82,712,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และชุดลอกคลอง-ลาดโดนดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และชุดลอกคลองลาดโดนดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และชุดลอกคลองลาดโดนดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการก่อกั้นผู้กพันในการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และชุดลอกคลองลาดโดนดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันการพังทลายของดินริมตลิ่งรอบคลองลาดโดนดต่อจากช่วงที่ 2 ให้แล้วเสร็จโดยรอบ
- เพื่อชุดลอกคลองลาดโดนดที่มีความตื้นเขินให้มีความลึกมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแก้มลิงรองรับน้ำที่ระบายจากถนนหรือบ้านเรือนของประชาชนโดยรอบคลองลาดโดนด
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบคลองลาดโดนดให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566 มีผลการดำเนินการ ดังนี้

- ขอเห็นชอบแบบการก่อสร้างเขื่อนต่อสำนักการระบายน้ำแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา
- อยู่ระหว่างการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/03/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

