



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแจ้งวัฒนะ 1

รหัสโครงการ... : 50410000-6849

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,257,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงขอยแจ้งวัฒนะ 1

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงขอยแจ้งวัฒนะ 1

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงขอยแจ้งวัฒนะ 1

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : เป้าหมายของโครงการ

- ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรขอยแจ้งวัฒนะ 1 ที่มีความชำรุดทรุดโทรมตลอดแนวให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา

- ดำเนินการปรับปรุงทางเท้าภายในขอยแจ้งวัฒนะ 1 ที่มีความชำรุดทรุดโทรม ให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นทางเดินเท้าด้วยความสะดวก ปลอดภัย

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- จัดทำแบบรูปรายการ ข้อกำหนดของรายการแล้วเสร็จ

- จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ

- อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนเตรียมประกาศเชิญชวนโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/03/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแจ้งวัฒนะ 1

รหัสโครงการ... : 50410000-6849

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,257,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงขอยแจ้งวัฒนะ 1

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงขอยแจ้งวัฒนะ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงขอยแจ้งวัฒนะ 1

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : เป้าหมายของโครงการ

- ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรขอยแจ้งวัฒนะ 1 ที่มีความชำรุดทรุดโทรมตลอดแนวให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา

- ดำเนินการปรับปรุงทางเท้าภายในขอยแจ้งวัฒนะ 1 ที่มีความชำรุดทรุดโทรม ให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชน

ใช้เป็นทางเดินเท้าด้วยความสะดวก ปลอดภัย

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- จัดทำแบบรูปรายการ ข้อกำหนดของรายการแล้วเสร็จ

- จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ

- อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนเตรียมประกาศเชิญชวนโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/03/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแจ้งวัฒนะ 1

รหัสโครงการ... : 50410000-6849

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,257,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงขอยแจ้งวัฒนะ 1

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงขอยแจ้งวัฒนะ 1

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงขอยแจ้งวัฒนะ 1

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : เป้าหมายของโครงการ

- ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรขอยแจ้งวัฒนะ 1 ที่มีความชำรุดทรุดโทรมตลอดแนวให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา
- ดำเนินการปรับปรุงทางเท้าภายในซอยแจ้งวัฒนะ 1 ที่มีความชำรุดทรุดโทรม ให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นทางเดินเท้าด้วยความสะดวก ปลอดภัย

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- จัดทำแบบรูปรายการ ข้อกำหนดของรายการแล้วเสร็จ
- จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนเตรียมประกาศเชิญชวนโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานครั้งที่3	:: 31/03/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/04/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/04/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยแจ้งวัฒนะ 1

รหัสโครงการ... : 50410000-6849

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,257,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงซอยแจ้งวัฒนะ 1

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงซอยแจ้งวัฒนะ 1

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงซอยแจ้งวัฒนะ 1

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 :	จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/12/2565 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 :	เป้าหมายของโครงการ	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
		- ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรซอยแจ้งวัฒนะ 1 ที่มีความชำรุดทรุดโทรมตลอดแนวให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา				
		- ดำเนินการปรับปรุงทางเท้าภายในซอยแจ้งวัฒนะ 1 ที่มีความชำรุดทรุดโทรม ให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นทางเดินเท้าด้วยความสะดวก ปลอดภัย				

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- จัดทำแบบรูปรายการ ข้อกำหนดของรายการแล้วเสร็จ
- จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนเตรียมประกาศเชิญชวนโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานครั้งที่3	:: 31/03/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/04/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/04/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

