



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองหมาหลงจากคลองหมอนสีลึบ ถึงซอยสายไหม 68

รหัสโครงการ... : 50420000-3591

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 711,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 343,732 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสายไหม เป็นพื้นที่ปกครองใหม่ที่แยกออกมาจากเขตบางเขน ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยฉบับลงวันที่ 14 ตุลาคม 2540 ประกอบด้วยพื้นที่ปกครอง จำนวน 3 แขวง คือ แขวงสายไหม แขวงคลองถนน แขวงวอเงิน ปัจจุบันมีประชากรพักอาศัยอยู่จำนวนมาก มีพื้นที่ประมาณ 36.704 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ภายในแนวคันป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตทิศเหนือจรดอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีคลองหกวา และคลองสองบางส่วน แบ่งแนวเขตทิศตะวันออกติดต่อกับ พื้นที่เขตคลองสามวา มีคลองพระยาสุเรนทร์ แบ่งแนวเขตทิศใต้ติดต่อกับเขตบางเขน มีคลองลำผักชี, คลองหนองจอก, คลองบัวมล, คลองบึงพระยาสุเรนทร์ แบ่งแนวเขตทิศตะวันตกติดต่อกับเขตดอนเมือง มีถนนพหลโยธินแบ่งแนวเขต มี คู คลอง ลำราง สาธารณะที่ใช้ระบายน้ำตามธรรมชาติ จำนวน 30 แห่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ให้สำเร็จลงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ขุดลอกคลองกว้าง 5-8 ม. ยาว 1,140 ม.
- ลึกลงระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม.
- ระดับขุดลอก -2.50 ม. รทก.
- ปริมาณดิน 4,012 ลบ.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจาภารกิจตัวที่ 2) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : ได้ตัดตัวผู้รับจ้าง คือ บริษัท บุญณะประกาศิต จำกัด เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 343,732 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : ขุดลอกคลองได้ระยะทาง 680 เมตร อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 และคณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

