



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสายไหม

รหัสโครงการ... : 50420000-3599

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,153,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,850,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอารีระ พันชนะ (7273-7275)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตในส่วนที่ชำรุด เพื่อให้สามารถใช้อาคารสถานที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อแก้ไขปัญหาอาคารสำนักงานเขตในส่วนที่ชำรุด และปรับปรุงพื้นที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ติดตั้งระบบกันซึม
- เปลี่ยนชุดระบายน้ำหลังคา (Roof drain)
- ปรับปรุงห้องน้ำชาย ? หญิง ชั้น 1 ? 3
- ปรับปรุงห้องจัดเตรียมอาหาร ชั้น 1 - 3
- ปรับปรุงห้องประชุมและบริเวณ รอบห้องประชุม
- ปรับปรุงห้องฝ่ายทะเบียน
- ปรับปรุงห้องฝ่ายเทคนิค
- ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ (ข้างห้องฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)
- ปรับปรุงห้องเวร
- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ (ข้างห้องฝ่ายโยธา)
- ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ (ข้างห้องประชุม ชั้น 3)
- ทำสีอาคาร ชั้น 1 ? 3 (ด้านหน้าอาคาร)
- ติดตั้งฟิล์มกรองแสง ชั้น 1 ? 3
- ติดตั้งอุปกรณ์หน้าต่าง ชั้น 1 ? 3
- ครุภัณฑ์ - เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ 6 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศหาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้าง คือ บริษัท นครอินทร์ จำกัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 2,850,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตในส่วนของการติดตั้งฟิล์มกันแสงและห้องประชุมใหญ่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้งฟิล์มกรองแสง ทำฝ้าเพดาน ทาสีอาคาร และปูพื้นกระเบื้องห้องประชุมใหญ่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้งฟิล์มกรองแสง ชั้น 1 ? 3 และติดตั้งอุปกรณ์หน้าต่าง ชั้น 1 ? 3 ...		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรายละเอียดงานเพื่อส่งมอบงาน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงฝ้าเพดาน และปูพื้นห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตสายไหม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานและจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสายไหม

รหัสโครงการ... : 50420000-3599

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,153,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,850,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอารีระ พันชนะ (7273-7275)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิรัช ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตในส่วนที่ชำรุด เพื่อให้สามารถใช้อาคารสถานที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อแก้ไขปัญหาอาคารสำนักงานเขตในส่วนที่ชำรุด และปรับปรุงพื้นที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ติดตั้งระบบกันซึม
- เปลี่ยนชุดระบายน้ำหลังคา (Roof drain)
- ปรับปรุงห้องน้ำชาย ? หญิง ชั้น 1 ? 3
- ปรับปรุงห้องจัดเตรียมอาหาร ชั้น 1 - 3
- ปรับปรุงห้องประชุมและบริเวณ รอบห้องประชุม
- ปรับปรุงห้องฝ่ายทะเบียน
- ปรับปรุงห้องฝ่ายเทคนิค
- ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ (ข้างห้องฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)
- ปรับปรุงห้องเวร
- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ (ข้างห้องฝ่ายโยธา)
- ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ (ข้างห้องประชุม ชั้น 3)
- ทำสีอาคาร ชั้น 1 ? 3 (ด้านหน้าอาคาร)
- ติดตั้งฟิล์มกรองแสง ชั้น 1 ? 3
- ติดตั้งอุปกรณ์หน้าต่าง ชั้น 1 ? 3
- ครุภัณฑ์ - เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ 6 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศหาผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/1/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้าง คือ บริษัท นครอินทร์ จำกัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 2,850,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตในส่วนของการติดตั้งฟิล์มกันแสงและห้องประชุมใหญ่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้งฟิล์มกรองแสง ทำฝ้าเพดาน ทาสีอาคาร และปูพื้นกระเบื้องห้องประชุมใหญ่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้งฟิล์มกรองแสง ชั้น 1 ? 3 และติดตั้งอุปกรณ์หน้าต่าง ชั้น 1 ? 3 ... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรายละเอียดงานเพื่อส่งมอบงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงฝ้าเพดาน และปูพื้นห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตสายไหม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานและจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสายไหม

รหัสโครงการ... : 50420000-3599

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,153,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,850,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอารีระ พันชนะ (7273-7275)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตในส่วนที่ชำรุด เพื่อให้สามารถใช้อาคารสถานที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อแก้ไขปัญหาคารสำนักงานเขตในส่วนที่ชำรุด และปรับปรุงพื้นที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ติดตั้งระบบกันซึม
- เปลี่ยนชุดระบายน้ำหลังคา (Roof drain)
- ปรับปรุงห้องน้ำชาย ? หญิง ชั้น 1 ? 3
- ปรับปรุงห้องจัดเตรียมอาหาร ชั้น 1 - 3
- ปรับปรุงห้องประชุมและบริเวณ รอบห้องประชุม
- ปรับปรุงห้องฝ่ายทะเบียน
- ปรับปรุงห้องฝ่ายเทคนิค
- ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ (ข้างห้องฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)
- ปรับปรุงห้องเวร
- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ (ข้างห้องฝ่ายโยธา)
- ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ (ข้างห้องประชุม ชั้น 3)
- ทาสีอาคาร ชั้น 1 ? 3 (ด้านหน้าอาคาร)
- ติดตั้งฟิล์มกรองแสง ชั้น 1 ? 3
- ติดตั้งอุปกรณ์หน้าต่าง ชั้น 1 ? 3
- ครุภัณฑ์ - เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ 6 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**





ประเด็นยุทธศาสตร์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศหาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้าง คือ บริษัท นครินทร์ จำกัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 2,850,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตในส่วนของการติดตั้งฟิล์มกันแสงและห้องประชุมใหญ่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้งฟิล์มกรองแสง ทำฝ้าเพดาน ทาสีอาคาร และปูพื้นกระเบื้องห้องประชุมใหญ่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้งฟิล์มกรองแสง ชั้น 1 ? 3 และติดตั้งอุปกรณ์หน้าต่าง ชั้น 1 ? 3 ...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรายละเอียดงานเพื่อส่งมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงฝ้าเพดาน และปูพื้นห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตสายไหม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานและจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสายไหม

รหัสโครงการ... : 50420000-3599

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,153,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,850,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอารีระ พันชนะ (7273-7275)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตในส่วนที่ชำรุด เพื่อให้สามารถใช้อาคารสถานที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อแก้ไขปัญหาอาคารสำนักงานเขตในส่วนที่ชำรุด และปรับปรุงพื้นที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ติดตั้งระบบกันซึม
- เปลี่ยนชุดระบายน้ำหลังคา (Roof drain)
- ปรับปรุงห้องน้ำชาย ? หญิง ชั้น 1 ? 3
- ปรับปรุงห้องจัดเตรียมอาหาร ชั้น 1 - 3
- ปรับปรุงห้องประชุมและบริเวณ รอบห้องประชุม
- ปรับปรุงห้องฝ่ายทะเบียน
- ปรับปรุงห้องฝ่ายเทศกิจ
- ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ (ข้างห้องฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)
- ปรับปรุงห้องเวร





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ (ข้างห้องฝ่ายโยธา)
- ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ (ข้างห้องประชุม ชั้น 3)
- ทำสื่ออาคาร ชั้น 1 ? 3 (ด้านหน้าอาคาร)
- ติดตั้งฟิล์มกรองแสง ชั้น 1 ? 3
- ติดตั้งอุปกรณ์หน้าต่าง ชั้น 1 ? 3
- ครุภัณฑ์ - เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ 6 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศหาผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้าง คือ บริษัท นครินทร์ จำกัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 2,850,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตในส่วนของการติดตั้งฟิล์มกันแสงและห้องประชุมใหญ่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้งฟิล์มกรองแสง ทำฝ้าเพดาน ทาสีอาคาร และปูพื้นกระเบื้องห้องประชุมใหญ่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้งฟิล์มกรองแสง ชั้น 1 ? 3 และติดตั้งอุปกรณ์หน้าต่าง ชั้น 1 ? 3 ... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรายละเอียดงานเพื่อส่งมอบงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงฝ้าเพดาน และปูพื้นห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตสายไหม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานและจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

