



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสายไหม

รหัสโครงการ... : 50420000-3599

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,153,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,850,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอารีระ พันชนะ (7273-7275)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตในส่วนที่ชำรุด เพื่อให้สามารถใช้อาคารสถานที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาอาคารสำนักงานเขตในส่วนที่ชำรุด และปรับปรุงพื้นที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ติดตั้งระบบกันซึม
- เปลี่ยนชุดระบายน้ำหลังคา (Roof drain)
- ปรับปรุงห้องน้ำชาย ? หญิง ชั้น 1 ? 3
- ปรับปรุงห้องจัดเตรียมอาหาร ชั้น 1 - 3
- ปรับปรุงห้องประชุมและบริเวณ รอบห้องประชุม
- ปรับปรุงห้องฝ่ายทะเบียน
- ปรับปรุงห้องฝ่ายเทคนิค
- ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ (ข้างห้องฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)
- ปรับปรุงห้องเวร
- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ (ข้างห้องฝ่ายโยธา)
- ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ (ข้างห้องประชุม ชั้น 3)
- ทำสีอาคาร ชั้น 1 ? 3 (ด้านหน้าอาคาร)
- ติดตั้งฟิล์มกรองแสง ชั้น 1 ? 3
- ติดตั้งอุปกรณ์หน้าต่าง ชั้น 1 ? 3
- ครุภัณฑ์ - เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ 6 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศหาผู้รับจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 31/1/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้าง คือ บริษัท นครอินทร์ จำกัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 2,850,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตในส่วนของการติดตั้งฟิล์มกันแสงและห้องประชุมใหญ่ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้งฟิล์มกรองแสง ทำฝ้าเพดาน ทาสีอาคาร และปูพื้นกระเบื้องห้องประชุมใหญ่ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้งฟิล์มกรองแสง ชั้น 1 ? 3 และติดตั้งอุปกรณ์หน้าต่าง ชั้น 1 ? 3 ... | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่8 | :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรายละเอียดงานเพื่อส่งมอบงาน | | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงฝ้าเพดาน และปูพื้นห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตสายไหม | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานและจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสายไหม

รหัสโครงการ... : 50420000-3599

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,153,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,850,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอารีระ พันชนะ (7273-7275)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิรัช ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตในส่วนที่ชำรุด เพื่อให้สามารถใช้อาคารสถานที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาอาคารสำนักงานเขตในส่วนที่ชำรุด และปรับปรุงพื้นที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ติดตั้งระบบกันซึม
- เปลี่ยนชุดระบายน้ำหลังคา (Roof drain)
- ปรับปรุงห้องน้ำชาย ? หญิง ชั้น 1 ? 3
- ปรับปรุงห้องจัดเตรียมอาหาร ชั้น 1 - 3
- ปรับปรุงห้องประชุมและบริเวณ รอบห้องประชุม
- ปรับปรุงห้องฝ่ายทะเบียน
- ปรับปรุงห้องฝ่ายเทคนิค
- ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ (ข้างห้องฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)
- ปรับปรุงห้องเวร
- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ (ข้างห้องฝ่ายโยธา)
- ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ (ข้างห้องประชุม ชั้น 3)
- ทำสีอาคาร ชั้น 1 ? 3 (ด้านหน้าอาคาร)
- ติดตั้งฟิล์มกรองแสง ชั้น 1 ? 3
- ติดตั้งอุปกรณ์หน้าต่าง ชั้น 1 ? 3
- ครุภัณฑ์ - เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ 6 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศหาผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 31/1/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้าง คือ บริษัท นครอินทร์ จำกัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 2,850,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตในส่วนของการติดตั้งฟิล์มกันแสงและห้องประชุมใหญ่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้งฟิล์มกรองแสง ทำฝ้าเพดาน ทาสีอาคาร และปูพื้นกระเบื้องห้องประชุมใหญ่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้งฟิล์มกรองแสง ชั้น 1 ? 3 และติดตั้งอุปกรณ์หน้าต่าง ชั้น 1 ? 3 ... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรายละเอียดงานเพื่อส่งมอบงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงฝ้าเพดาน และปูพื้นห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตสายไหม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานและจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสายไหม

รหัสโครงการ... : 50420000-3599

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,153,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,850,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอารีระ พันชนะ (7273-7275)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตในส่วนที่ชำรุด เพื่อให้สามารถใช้อาคารสถานที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาคารสำนักงานเขตในส่วนที่ชำรุด และปรับปรุงพื้นที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ติดตั้งระบบกันซึม
- เปลี่ยนชุดระบายน้ำหลังคา (Roof drain)
- ปรับปรุงห้องน้ำชาย ? หญิง ชั้น 1 ? 3
- ปรับปรุงห้องจัดเตรียมอาหาร ชั้น 1 - 3
- ปรับปรุงห้องประชุมและบริเวณ รอบห้องประชุม
- ปรับปรุงห้องฝ่ายทะเบียน
- ปรับปรุงห้องฝ่ายเทคนิค
- ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ (ข้างห้องฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)
- ปรับปรุงห้องเวร
- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ (ข้างห้องฝ่ายโยธา)
- ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ (ข้างห้องประชุม ชั้น 3)
- ทาสีอาคาร ชั้น 1 ? 3 (ด้านหน้าอาคาร)
- ติดตั้งฟิล์มกรองแสง ชั้น 1 ? 3
- ติดตั้งอุปกรณ์หน้าต่าง ชั้น 1 ? 3
- ครุภัณฑ์ - เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ 6 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศหาผู้รับจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 31/1/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้าง คือ บริษัท นครินทร์ จำกัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 2,850,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตในส่วนของการติดตั้งฟิล์มกันแสงและห้องประชุมใหญ่ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้งฟิล์มกรองแสง ทำฝ้าเพดาน ทาสีอาคาร และปูพื้นกระเบื้องห้องประชุมใหญ่ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้งฟิล์มกรองแสง ชั้น 1 ? 3 และติดตั้งอุปกรณ์หน้าต่าง ชั้น 1 ? 3 ... | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรายละเอียดงานเพื่อส่งมอบงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงฝ้าเพดาน และปูพื้นห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตสายไหม | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานและจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสายไหม

รหัสโครงการ... : 50420000-3599

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,153,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,850,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอารีระ พันชนะ (7273-7275)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิรัช ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตในส่วนที่ชำรุด เพื่อให้สามารถใช้อาคารสถานที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาอาคารสำนักงานเขตในส่วนที่ชำรุด และปรับปรุงพื้นที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ติดตั้งระบบกันซึม
- เปลี่ยนชุดระบายน้ำหลังคา (Roof drain)
- ปรับปรุงห้องน้ำชาย ? หญิง ชั้น 1 ? 3
- ปรับปรุงห้องจัดเตรียมอาหาร ชั้น 1 - 3
- ปรับปรุงห้องประชุมและบริเวณ รอบห้องประชุม
- ปรับปรุงห้องฝ่ายทะเบียน
- ปรับปรุงห้องฝ่ายเทคนิค
- ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ (ข้างห้องฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)
- ปรับปรุงห้องเวร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ (ข้างห้องฝ่ายโยธา)
- ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ (ข้างห้องประชุม ชั้น 3)
- ทำสื่ออาคาร ชั้น 1 ? 3 (ด้านหน้าอาคาร)
- ติดตั้งฟิล์มกรองแสง ชั้น 1 ? 3
- ติดตั้งอุปกรณ์หน้าต่าง ชั้น 1 ? 3
- ครุภัณฑ์ - เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ 6 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศหาผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 31/1/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้าง คือ บริษัท นครินทร์ จำกัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 2,850,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตในส่วนของการติดตั้งฟิล์มกันแสงและห้องประชุมใหญ่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้งฟิล์มกรองแสง ทำฝ้าเพดาน ทาสีอาคาร และปูพื้นกระเบื้องห้องประชุมใหญ่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้งฟิล์มกรองแสง ชั้น 1 ? 3 และติดตั้งอุปกรณ์หน้าต่าง ชั้น 1 ? 3 ... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรายละเอียดงานเพื่อส่งมอบงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงฝ้าเพดาน และปูพื้นห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตสายไหม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานและจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

