



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

รหัสโครงการ... : 50420000-3606

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,216,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,216,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถาวร คงบัว โทร.7272

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-ปรับปรุงโรงเรียนอาคารเรียน และห้องน้ำ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของครู นักเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพจิตดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียน 2

- ปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียน 6

- ปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียน 7

- ปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียน 8

- ปรับปรุงอ่างล้างจานโรงครัว

- ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กลานอเนกประสงค์

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอซีเอส บางกอก เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 2,216,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : ลงนามในสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 7 กรกฎาคม 2563

ระยะเวลา 120 วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียนจำนวน 4 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดฐานรากและเทคอนกรีตต่อม่อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และคณะกรรมการตรวจรับเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย





รหัสโครงการ...





: 50420000-3606





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
งบประมาณที่ได้รับ : 2,216,000 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 2,216,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถาวร คงบัว โทร.7272

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-ปรับปรุงโรงเรียนอาคารเรียน และห้องน้ำ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของครู นักเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพจิตดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียน 2
- ปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียน 6
- ปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียน 7
- ปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียน 8
- ปรับปรุงอ่างล้างจานโรงครัว
- ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กลานนอกประสงค์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |  |                |                     |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 31/1/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอซีเอส บางกอก เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 2,216,000 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 31/3/2563 : ลงนามในสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 7 กรกฎาคม 2563<br>ระยะเวลา 120 วัน          |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียนจำนวน 4 แห่ง   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดฐานรากและเทคอนกรีตต่อม่อ   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 29/6/2563 : ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และคณะกรรมการตรวจรับเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563<br>อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน... |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 31/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

รหัสโครงการ... : 50420000-3606

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,216,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,216,000 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถาวร คงบัว โทร.7272

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-ปรับปรุงโรงเรียนอาคารเรียน และห้องน้ำ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของครู นักเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพจิตดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียน 2
- ปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียน 6
- ปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียน 7
- ปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียน 8
- ปรับปรุงอ่างล้างจานโรงครัว
- ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กลานนอกประสงค์

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |  |                |                     |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 31/1/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอซีเอส บางกอก เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 2,216,000 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 31/3/2563 : ลงนามในสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 7 กรกฎาคม 2563<br>ระยะเวลา 120 วัน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียนจำนวน 4 แห่ง<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดฐานรากและเทคอนกรีตต่อม่อ<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 29/6/2563 : ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และคณะกรรมการตรวจรับเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563<br>อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน...<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 31/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

รหัสโครงการ... : 50420000-3606

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,216,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,216,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถาวร คงบัว โทร.7272

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-ปรับปรุงโรงเรียนอาครเรียน และห้องน้ำ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของครู นักเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพจิตดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียน 2
- ปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียน 6
- ปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียน 7
- ปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียน 8
- ปรับปรุงอ่างล้างจานโรงครัว
- ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กลานนอกประสงค์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |   |                |                     |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 31/1/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอซีเอส บางกอก เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563                           |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 2,216,000 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 31/3/2563 : ลงนามในสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 7 กรกฎาคม 2563 |                |                     |
|                  | ระยะเวลา 120 วัน  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารเรียนจำนวน 4 แห่ง  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดฐานรากและเทคอนกรีตตอม่อ   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 29/6/2563 : ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และคณะกรรมการตรวจรับเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563                     |                |                     |
|                  | อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน...   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 31/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

