



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนพระพรหมรังษี

รหัสโครงการ... : 50420000-3609

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,711,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,632,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถาวร คงบัว โทร.7272

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิรัช ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

-ปรับปรุงโรงเรียนอาคารเรียน และห้องน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของครู นักเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพจิตดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงโรงเรียนพระพรหมรังษี

- ปรับปรุงเสาธงชาติ

- ปรับปรุงอาคารเรียน 1

- ปรับปรุงทางเดินด้านหน้าและด้านข้างอาคารเรียน 1 ? 3

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น

- ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กลานอเนกประสงค์ (หลังอาคารเรียน 3)

- ทาสีพื้นลานอเนกประสงค์ (หลังอาคารเรียน 3)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : ได้ผู้รับจ้าง คือ บริษัท พรเทค (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,632,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : ลงนามในสัญญาจ้าง บจก.พรเทค (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 21 มิถุนายน 2563

ระยะเวลา 90 วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงทางเดินด้านหน้าและด้านข้างอาคารเรียน 1 ? 3 และสนามเด็กเล่น..

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสร้างฐานราก ก่อตอม่อ เสา และโครงหลังคาเหล็กอาคารอเนกประสงค์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : สัญญาจ้างวันที่ 23 มีนาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ระยะเวลา 90 วัน ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน

2563 คณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งมอบงานเมื่อ 23 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 2020-8-31 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนพรพระวังประสิทธิ์

รหัสโครงการ... : 50420000-3609

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,711,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,632,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถาวร คงบัว โทร.7272

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

-ปรับปรุงโรงเรียนอาครเรียน และห้องน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของครู นักเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพจิตดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงโรงเรียนพรพระวังประสิทธิ์

- ปรับปรุงเสาธงชาติ

- ปรับปรุงอาคารเรียน 1

- ปรับปรุงทางเดินด้านหน้าและด้านข้างอาคารเรียน 1 ? 3

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น

- ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กลานอเนกประสงค์ (หลังอาคารเรียน 3)

- ทาสีพื้นลานอเนกประสงค์ (หลังอาคารเรียน 3)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : ได้ผู้รับจ้าง คือ บริษัท พรเทค (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,632,100 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : ลงนามในสัญญาจ้าง บจก.พรเทค (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ระยะเวลา 90 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงทางเดินด้านหน้าและด้านข้างอาคารเรียน 1 ? 3 และสนามเด็กเล่น..		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสร้างฐานราก ก่อตอม่อ เสา และโครงหลังคาเหล็กอาคารอเนกประสงค์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : สัญญาจ้างวันที่ 23 มีนาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ระยะเวลา 90 วัน ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งมอบงานเมื่อ 23 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 2020-8-31 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนพระพรสรวงประสิทธิ์

รหัสโครงการ... : 50420000-3609

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,711,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,632,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถาวร คงบัว โทร.7272

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิทย์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

-ปรับปรุงโรงเรียนอาคารเรียน และห้องน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของครู นักเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพจิตดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงโรงเรียนพระพรสรวงประสิทธิ์

- ปรับปรุงเสาธงชาติ

- ปรับปรุงอาคารเรียน 1

- ปรับปรุงทางเดินด้านหน้าและด้านข้างอาคารเรียน 1 ? 3

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น

- ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กลานอเนกประสงค์ (หลังอาคารเรียน 3)

- ทาสีพื้นลานอเนกประสงค์ (หลังอาคารเรียน 3)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : ได้ผู้รับจ้าง คือ บริษัท พีริเทค (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,632,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : ลงนามในสัญญาจ้าง บจก.พีริเทค (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 21 มิถุนายน 2563

ระยะเวลา 90 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงทางเดินด้านหน้าและด้านข้างอาคารเรียน 1 ? 3 และสนามเด็กเล่น..

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสร้างฐานราก ก่อตอม่อ เสา และโครงหลังคาเหล็กอาคารอเนกประสงค์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : สัญญาจ้างวันที่ 23 มีนาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ระยะเวลา 90 วัน ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน

2563 คณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งมอบงานเมื่อ 23 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 2020-8-31 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนพรพระวังประสิทธิ์

รหัสโครงการ... : 50420000-3609

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,711,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,632,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถาวร คงบัว โทร.7272

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิรัช ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

-ปรับปรุงโรงเรียนอาคารเรียน และห้องน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของครู นักเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพจิตดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงโรงเรียนพรพระวังประสิทธิ์

- ปรับปรุงเสาธงชาติ

- ปรับปรุงอาคารเรียน 1

- ปรับปรุงทางเดินด้านหน้าและด้านข้างอาคารเรียน 1 ? 3

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น

- ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กลานอเนกประสงค์ (หลังอาคารเรียน 3)

- ทาสีพื้นลานอเนกประสงค์ (หลังอาคารเรียน 3)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 31/1/2563 : ได้ผู้รับจ้าง คือ บริษัท พรเทค (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,632,100 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 31/3/2563 : ลงนามในสัญญาจ้าง บจก.พรเทค (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 21 มิถุนายน 2563

ระยะเวลา 90 วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงทางเดินด้านหน้าและด้านข้างอาคารเรียน 1 ? 3 และสนามเด็กเล่น..

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสร้างฐานราก ก่อตอม่อ เสา และโครงหลังคาเหล็กอาคารอเนกประสงค์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 29/6/2563 : สัญญาจ้างวันที่ 23 มีนาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ระยะเวลา 90 วัน ส่มอบงานเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน

2563 คณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งมอบงานเมื่อ 23 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 2020-8-31 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

