



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนอเนก (อ่อน เหม อนุสรณ์)

รหัสโครงการ... : 50420000-3610

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,979,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,340,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถาวร คงบัว โทร.7272

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-ปรับปรุงโรงเรียนอาคารเรียนให้มีสภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนและมีความปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของครู นักเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพจิตดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงโรงเรียนอเนก (อ่อน เหม อนุสรณ์)

- ปรับปรุงอาคารเรียน 1

- ปรับปรุงอาคารเรียน 2

- ปรับปรุงอาคารเรียน 3

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |  |                |                     |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 31/1/2563 : ได้ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสิน ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,340,000 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 31/3/2563 : ลงนามในสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสินก่อสร้าง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 กรกฎาคม 2563<br>ระยะเวลา 120 วัน |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงอาคารเรียน 1 แห่ง   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาสื่ออาคารเรียน  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาสื่ออาคารเรียน และเก็บงานเพื่อส่งมอบงาน (สิ้นสุดสัญญา 21 กรกฎาคม 2563 ระยะเวลา 120 วัน)                      |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งมอบงานเมื่อ 2 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรับเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย                       |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 2020-8-31 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนอเนก (อ่อน เหม อนุสรณ์)

รหัสโครงการ... : 50420000-3610

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563





เริ่มต้นโครงการ





: 2019-10-01 00:00:00





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,979,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,340,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถาวร คงบัว โทร.7272

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิทย์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-ปรับปรุงโรงเรียนอาคารเรียนให้มีสภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนและมีความปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของครู นักเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพจิตดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงโรงเรียนอเนก (อ่อน เขม อนุสรณ์)

- ปรับปรุงอาคารเรียน 1

- ปรับปรุงอาคารเรียน 2

- ปรับปรุงอาคารเรียน 3

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |  |                |                     |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 31/1/2563 : ได้ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสิน ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,340,000 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 31/3/2563 : ลงนามในสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสินก่อสร้าง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 กรกฎาคม 2563<br>ระยะเวลา 120 วัน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงอาคารเรียน 1 แห่ง<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาสื่ออาคารเรียน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาสื่ออาคารเรียน และเก็บงานเพื่อส่งมอบงาน (สิ้นสุดสัญญา 21 กรกฎาคม 2563 ระยะเวลา 120 วัน)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท                      | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งมอบงานเมื่อ 2 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรับเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท                      | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 2020-8-31 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนอเนก (อ่อน เขม อนุสรณ์)

รหัสโครงการ... : 50420000-3610

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,979,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,340,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: นายถาวร คงบัว โทร.7272





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-ปรับปรุงโรงเรียนอาครเรียนให้มีสภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนและมีความปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของครู นักเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพจิตดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงโรงเรียนอเงิน (อ่อน เหม อนุสรณ์)

- ปรับปรุงอาคารเรียน 1
- ปรับปรุงอาคารเรียน 2
- ปรับปรุงอาคารเรียน 3

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |  |                |                     |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 31/1/2563 : ได้ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสิน ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563                                  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,340,000 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 31/3/2563 : ลงนามในสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสินก่อสร้าง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 |                |                     |
|                  | ระยะเวลา 120 วัน   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงอาคารเรียน 1 แห่ง   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทาสีอาคารเรียน  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทาสีอาคารเรียน และเก็บงานเพื่อส่งมอบงาน (สิ้นสุดสัญญา 21 กรกฎาคม 2563 ระยะเวลา 120 วัน)    |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งมอบงานเมื่อ 2 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรับเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 2020-8-31 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนอเงิน (อ่อน เหม อนุสรณ์)

รหัสโครงการ... : 50420000-3610

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,979,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,340,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถาวร คงบัว โทร.7272

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-ปรับปรุงโรงเรียนอาครเรียนให้มีสภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนและมีความปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

-เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของครู นักเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพจิตดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงโรงเรียนอเนก (อ่อน เหม อนุสรณ์)

- ปรับปรุงอาคารเรียน 1
- ปรับปรุงอาคารเรียน 2
- ปรับปรุงอาคารเรียน 3

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |  |                |                     |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 31/1/2563 : ได้ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสิน ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,340,000 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 31/3/2563 : ลงนามในสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสินก่อสร้าง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 กรกฎาคม 2563<br>ระยะเวลา 120 วัน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงอาคารเรียน 1 แห่ง<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาสื่อการเรียน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาสื่อการเรียน และเก็บงานเพื่อส่งมอบงาน (สิ้นสุดสัญญา 21 กรกฎาคม 2563 ระยะเวลา 120 วัน)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท                        | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งมอบงานเมื่อ 2 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรับเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท                      | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 2020-8-31 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

