



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนประชานุกูล (ข้าสนิทอนุเคราะห์)

รหัสโครงการ... : 50420000-3634

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,058,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 980,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถาวร คงบัว โทร.7272

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

-ปรับปรุงโรงเรียนประชานุกูล (ข้าสนิทอนุเคราะห์) ให้มีสภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนและมีความปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของครู นักเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพจิตดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงโรงเรียนประชานุกูล (ข้าสนิทอนุเคราะห์)

- งานติดตั้งถังน้ำคานกลางอาคารพร้อมอุปกรณ์ (แบบมีถังพักด้านบนเดิม)

- งานระบบประปาเพิ่มเติม

- ปรับปรุงห้องน้ำครู ชาย-หญิง ชั้น 1-3 อาคาร 3

- ปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง ชั้น 1 อาคาร 1

- ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขสม. 22/64 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วน วิบูลย์และไพฑูรย์ จำกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 980,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/31/2021 : ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ระยะเวลา 120 วัน

โดยห้างหุ้นส่วนวิบูลย์และไพฑูรย์ ก่อสร้าง จำกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/28/2021 : ลงนามสัญญา 29 ม.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 29 พ.ค.64 ระยะเวลาตามสัญญา 120 วัน ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์

และไพฑูรย์ ก่อสร้าง วงเงิน 980,000 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจหน้างานและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/04/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุด 29 พ.ค. 64

- รื้อกระเบื้องห้องน้ำ

- เตรียมเทคอนกรีตบริเวณที่ตั้งถังน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 980,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนประชานุกูล (ข้าสนิทอนุเคราะห์)

รหัสโครงการ... : 50420000-3634

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,058,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 980,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ





หน่วยงานที่รับชอบ.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถาวร คงบัว โทร.7272

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

-ปรับปรุงโรงเรียนประชาชนกุล (ข้าสนิทอนุเคราะห์) ให้มีสภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนและมีความปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของครู นักเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพจิตดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงโรงเรียนประชาชนกุล (ข้าสนิทอนุเคราะห์)
- งานติดตั้งถังน้ำด้านล่างอาคารพร้อมอุปกรณ์ (แบบมีถังพักด้านบนเดิม)
- งานระบบประปาเพิ่มเติม
- ปรับปรุงห้องน้ำครู ชาย-หญิง ชั้น 1-3 อาคาร 3
- ปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง ชั้น 1 อาคาร 1
- ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขสม. 22/64 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วน วิบูลย์และไพฑูรย์ จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 980,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/31/2021 : ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ระยะเวลา 120 วัน โดยห้างหุ้นส่วนวิบูลย์และไพฑูรย์ ก่อสร้าง จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : ลงนามสัญญา 29 ม.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 29 พ.ค.64 ระยะเวลาตามสัญญา 120 วัน ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ ก่อสร้าง วงเงิน 980,000 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจหน้างานและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุด 29 พ.ค. 64 - รื้อกระเบื้องห้องน้ำ - เตรียมเทคอนกรีตบริเวณที่ตั้งถังน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/05/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 980,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนประชาชนกุล (ข้าสนิทอนุเคราะห์)

รหัสโครงการ... : 50420000-3634

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,058,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 980,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถาวร คงบัว โทร.7272

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

-ปรับปรุงโรงเรียนประชาชนกุล (ข้าสนิทอนุเคราะห์) ให้มีสภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนและมีความปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของครู นักเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพจิตดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วน วิบูลย์และไพฑูรย์ จำกัด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 980,000 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/31/2021 : ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ระยะเวลา 120 วัน โดยห้างหุ้นส่วนวิบูลย์และไพฑูรย์ ก่อสร้าง จำกัด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : ลงนามสัญญา 29 ม.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 29 พ.ค.64 ระยะเวลาตามสัญญา 120 วัน ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ ก่อสร้าง วงเงิน 980,000 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจหน้างานและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุด 29 พ.ค. 64 - รื้อกระเบื้องห้องน้ำ - เตรียมเทคอนกรีตบริเวณที่ตั้งถังน้ำ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/05/2564 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 980,000 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

