



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนชอยแอนเนกซ์ (กาญจนภิเษก2)

รหัสโครงการ... : 50420000-3635

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,594,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,399,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถาวร คงบัว โทร.7272

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-ปรับปรุงโรงเรียนชอยแอนเนกซ์ (กาญจนภิเษก2) ให้มีสภาพที่เหมาะสมแก่การจัดการเรียนการสอน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของครู นักเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพจิตดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงโรงเรียนชอยแอนเนกซ์ (กาญจนภิเษก2)

- งานติดตั้งถังน้ำด้านกลางอาคารพร้อมอุปกรณ์ (แบบมีถังพักด้านบนเดิมและท่อส่งน้ำใหม่ขึ้นอาคารใช้ผ่านทางช่องชาร์ปเดิม)

- งานติดตั้งถังน้ำด้านกลางอาคารพร้อมอุปกรณ์ (แบบมีถังพักด้านบนและท่อส่งน้ำขึ้นถังพักด้านบนใช้ของเดิม)

- งานระบบประปาเพิ่มเติม

- ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารสารภี

- ปรับปรุงโครงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารประสงค์ ชั้น 5 อาคาร สนศ. 385

- ปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง และช่องทางเดิน ระหว่างห้องน้ำบริเวณชานพักบันได ชั้น 2, 3 และ 4 อาคารกรณีศึกษา

- ปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง บริเวณชานพักบันได ชั้น 3 และ 4 อาคารสารภี

- ครุภัณฑ์ตามแบบเลขที่ ขสม. 21/64 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ตัวผู้รับผิดชอบ คือ บริษัท นครอินทร์วัฒนา จำกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 1,399,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา ลงนามเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 เมษายน 2564

ระยะเวลาตามสัญญา 90 วัน บริษัท นครอินทร์วัฒนา จำกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/28/2021 : ลงนามในสัญญาเมื่อ 29 ม.ค.64 สิ้นสุดสัญญาเมื่อ 29 เม.ย.64 ระยะเวลาตามสัญญา 90 วัน อยู่ระหว่างขั้นตอนเร่งรัดงาน ครั้งที่ 1 ตามหนังสือ ที่ กท 7903/1331 ลงวันที่ 17 ก.พ.64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/04/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุด 29 เม.ย. 64

- อยู่ระหว่างติดตั้งสุขภัณฑ์ ปรับปรุงห้องน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,399,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนชอยแอนเนกซ์ (กาญจนภิเษก2)

รหัสโครงการ... : 50420000-3635

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,594,000 บาท





สิ้นสุดโครงการ





: 2021-09-30 00:00:00





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,399,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถาวร คงบัว โทร.7272

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-ปรับปรุงโรงเรียนชอยแอนเนกซ์ (กาญจนภิเษก2) ให้มีสภาพที่เหมาะสมแก่การจัดการเรียนการสอน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของครู นักเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพจิตดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงโรงเรียนชอยแอนเนกซ์ (กาญจนภิเษก2)

- งานติดตั้งถังน้ำด้านล่างอาคารพร้อมอุปกรณ์ (แบบมีถังพักด้านบนเดิมและท่อส่งน้ำใหม่ขึ้นอาคารใช้ผ่านทางช่องซาร์ปเดิม)

- งานติดตั้งถังน้ำด้านล่างอาคารพร้อมอุปกรณ์ (แบบมีถังพักด้านบนและท่อส่งน้ำขึ้นถังพักด้านบนใช้ของเดิม)

- งานระบบประปาเพิ่มเติม

- ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารสารภี

- ปรับปรุงโครงหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์ ชั้น 5 อาคาร สนศ. 385

- ปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง และช่องทางเดิน ระหว่างห้องน้ำบริเวณชานพักบันได ชั้น 2, 3 และ 4 อาคารกรณีศึกษา

- ปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง บริเวณชานพักบันได ชั้น 3 และ 4 อาคารสารภี

- ครุภัณฑ์ตามแบบเลขที่ ขสม. 21/64 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ตัวผู้รับผิดชอบ คือ บริษัท นครอินทร์วัฒนา จำกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 1,399,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา ลงนามเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 เมษายน 2564

ระยะเวลาตามสัญญา 90 วัน บริษัท นครอินทร์วัฒนา จำกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/28/2021 : ลงนามในสัญญาเมื่อ 29 ม.ค.64 สิ้นสุดสัญญาเมื่อ 29 เม.ย.64 ระยะเวลาตามสัญญา 90 วัน อยู่ระหว่างขั้นตอนเร่งรัดงาน ครั้งที่

1 ตามหนังสือ ที่ กท 7903/1331 ลงวันที่ 17 ก.พ.64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/04/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุด 29 เม.ย. 64

- อยู่ระหว่างติดตั้งสุขภัณฑ์ ปรับปรุงห้องน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,399,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนชอยแอนเนกซ์ (กาญจนภิเษก2)

รหัสโครงการ... : 50420000-3635

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,594,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,399,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถาวร คงบัว โทร.7272

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

-ปรับปรุงโรงเรียนชอยแอนเนกซ์ (กาญจนภิเษก2) ให้มีสภาพที่เหมาะสมแก่การจัดการเรียนการสอน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของครู นักเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพจิตดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงโรงเรียนชอยแอนเนกซ์ (กาญจนภิเษก2)

- งานติดตั้งถังน้ำด้านล่างอาคารพร้อมอุปกรณ์ (แบบมีถังพักด้านบนเดิมและท่อส่งน้ำใหม่ขึ้นอาคารใช้ผ่านทางช่องซาร์ปเดิม)
- งานติดตั้งถังน้ำด้านล่างอาคารพร้อมอุปกรณ์ (แบบมีถังพักด้านบนและท่อส่งน้ำขึ้นถังพักด้านบนใช้ของเดิม)
- งานระบบประปาเพิ่มเติม
- ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารสารภี
- ปรับปรุงโครงหลังคาถานกีฬานอกประสงค์ ชั้น 5 อาคาร สนศ. 385
- ปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง และช่องทางเดิน ระหว่างห้องน้ำบริเวณชานพักบันได ชั้น 2, 3 และ 4 อาคารกรณีกา
- ปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง บริเวณชานพักบันได ชั้น 3 และ 4 อาคารสารภี
- ครุภัณฑ์ตามแบบเลขที่ ขสม. 21/64 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ตัวผู้รับผิดชอบ คือ บริษัท นครอินทร์วัฒนา จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 1,399,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา ลงนามเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 เมษายน 2564		
	ระยะเวลาตามสัญญา 90 วัน บริษัท นครอินทร์วัฒนา จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : ลงนามในสัญญาเมื่อ 29 ม.ค.64 สิ้นสุดสัญญาเมื่อ 29 เม.ย.64 ระยะเวลาตามสัญญา 90 วัน อยู่ระหว่างขั้นตอนเร่งรัดงาน ครั้งที่ 1 ตามหนังสือ ที่ กท 7903/1331 ลงวันที่ 17 ก.พ.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุด 29 เม.ย. 64 - อยู่ระหว่างติดตั้งสุขภัณฑ์ ปรับปรุงห้องน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/05/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,399,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนชอยแอนเนกซ์ (กาญจนภิเษก2)

รหัสโครงการ... : 50420000-3635

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,594,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,399,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถาวร คงบัว โทร.7272

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-ปรับปรุงโรงเรียนชอยแอนเนกซ์ (กาญจนภิเษก2) ให้มีสภาพที่เหมาะสมแก่การจัดการเรียนการสอน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของครู นักเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพจิตดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงโรงเรียนชอยแอนเนกซ์ (กาญจนภิเษก2)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- งานติดตั้งถังน้ำค้ำกลางอาคารพร้อมอุปกรณ์ (แบบมีถังพักด้านบนเดิมและท่อส่งน้ำใหม่ขึ้นอาคารใช้ผ่านทางช่องซาร์ปเดิม)
- งานติดตั้งถังน้ำค้ำกลางอาคารพร้อมอุปกรณ์ (แบบมีถังพักด้านบนและท่อส่งน้ำขึ้นถังพักด้านบนใช้ของเดิม)
- งานระบบประปาเพิ่มเติม
- ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารสารภี
- ปรับปรุงโครงหลังคาถาวรคานากีฬานอกประสงค์ ชั้น 5 อาคาร สนศ. 385
- ปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง และช่องทางเดิน ระหว่างห้องน้ำบริเวณชานพักบันได ชั้น 2, 3 และ 4 อาคารกรรมนิภา
- ปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง บริเวณชานพักบันได ชั้น 3 และ 4 อาคารสารภี
- ครุภัณฑ์ตามแบบเลขที่ ขสม. 21/64 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ตัวผู้รับผิดชอบ คือ บริษัท นครอินทร์วัฒนา จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 1,399,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา ลงนามเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 เมษายน 2564		
	ระยะเวลาตามสัญญา 90 วัน บริษัท นครอินทร์วัฒนา จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : ลงนามในสัญญาเมื่อ 29 ม.ค.64 สิ้นสุดสัญญาเมื่อ 29 เม.ย.64 ระยะเวลาตามสัญญา 90 วัน อยู่ระหว่างขั้นตอนเร่งรัดงาน ครั้งที่ 1 ตามหนังสือ ที่ กท 7903/1331 ลงวันที่ 17 ก.พ.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุด 29 เม.ย. 64 - อยู่ระหว่างติดตั้งสุขภัณฑ์ ปรับปรุงห้องน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/05/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,399,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....