



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนอเนก (อ่อน เหม อนุสรณ์)

รหัสโครงการ... : 50420000-3643

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,753,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,480,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถาวร คงบัว โทร.7272

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-ปรับปรุงโรงเรียนอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมให้มีสภาพที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนและมีความปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของครู นักเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพจิตดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงโรงเรียนอเนก (อ่อน เหม อนุสรณ์)

- ปรับปรุงพื้นที่ข้างสนามกีฬาฟุตบอล

- ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย อาคารเรียน 2

- ปรับปรุงห้องน้ำครูหญิง อาคารเรียน 3

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง อาคารเรียน 2

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย อาคารเรียน 2

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง อาคารเรียน 3

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย อาคารเรียน 3 ตามแบบเลขที่ ขสม. 20/64 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง คือ บริษัท นครอินทร์ จำกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 1,480,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา กับ บริษัท นครอินทร์พัฒนา จำกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/28/2021 : ลงนามในสัญญาเมื่อ 25 ก.พ.64 สิ้นสุดสัญญาเมื่อ 25 มิ.ย.64 ระยะเวลาตามสัญญา 120 วัน ผู้รับจ้าง คือ บริษัท

นครอินทร์พัฒนา จำกัด วงเงิน 1,480,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/04/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุดสัญญา 25 มิ.ย. 64

- เร่งรัดงานปรับปรุงฯ ครั้งที่ 1 ตามหนังสือเลขที่ กท 7903/2521 ลว. 29 มี.ค. 64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2564 : รื้อกระเบื้องห้องน้ำ , เทพื้นที่ข้างสนามฟุตบอล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,480,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/06/2564 : รื้อกระเบื้องเดิม , ปูกระเบื้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/07/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนอเนก (อ่อน เหม อนุสรณ์)





รหัสโครงการ...





: 50420000-3643





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
งบประมาณที่ได้รับ : 1,753,000 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 1,480,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถาวร คงบัว โทร.7272

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-ปรับปรุงโรงเรียนอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมให้มีสภาพที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนและมีความปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของครู นักเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสภาพจิตดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงโรงเรียนอเนก (อ่อน เหม อนุสรณ์)
- ปรับปรุงพื้นที่ข้างสนามกีฬาฟุตบอล
- ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย อาคารเรียน 2
- ปรับปรุงห้องน้ำครูหญิง อาคารเรียน 3
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง อาคารเรียน 2
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย อาคารเรียน 2
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง อาคารเรียน 3
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย อาคารเรียน 3 ตามแบบเลขที่ ขสม. 20/64 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง คือ บริษัท นครอินทร์ จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 1,480,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา กับ บริษัท นครอินทร์พัฒนา จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : ลงนามในสัญญาเมื่อ 25 ก.พ.64 สิ้นสุดสัญญาเมื่อ 25 มิ.ย.64 ระยะเวลาตามสัญญา 120 วัน ผู้รับจ้าง คือ บริษัท นครอินทร์พัฒนา จำกัด วงเงิน 1,480,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุดสัญญา 25 มิ.ย. 64 - เสร็จรัดงานปรับปรุงฯ ครั้งที่ 1 ตามหนังสือเลขที่ กท 7903/2521 ลว. 29 มี.ค. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/05/2564 : รื้อกระเบื้องห้องน้ำ , เทพื้นที่ข้างสนามฟุตบอล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,480,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2564 : รื้อกระเบื้องเดิม , ปูกระเบื้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/07/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนอเนก (อ่อน เหม อนุสรณ์)  
รหัสโครงการ... : 50420000-3643  
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
งบประมาณที่ได้รับ : 1,753,000 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 1,480,000 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถาวร คงบัว โทร.7272

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-ปรับปรุงโรงเรียนอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมให้มีสภาพที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนและมีความปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของครู นักเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพจิตดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงโรงเรียนอเนก (อ่อน เหม อนุสรณ์)

- ปรับปรุงพื้นที่ข้างสนามกีฬาฟุตบอล
- ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย อาคารเรียน 2
- ปรับปรุงห้องน้ำครูหญิง อาคารเรียน 3
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง อาคารเรียน 2
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย อาคารเรียน 2
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง อาคารเรียน 3
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย อาคารเรียน 3 ตามแบบเลขที่ ขสม. 20/64 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง คือ บริษัท นครอินทร์ จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 1,480,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา กับ บริษัท นครอินทร์พัฒนา จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : ลงนามในสัญญาเมื่อ 25 ก.พ.64 สิ้นสุดสัญญาเมื่อ 25 มิ.ย.64 ระยะเวลาตามสัญญา 120 วัน ผู้รับจ้าง คือ บริษัท นครอินทร์พัฒนา จำกัด วงเงิน 1,480,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุดสัญญา 25 มิ.ย. 64 - เร่งรัดงานปรับปรุงฯ ครั้งที่ 1 ตามหนังสือเลขที่ กท 7903/2521 ลว. 29 มี.ค. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/05/2564 : รื้อกระเบื้องห้องน้ำ , เทพื้นข้างสนามฟุตบอล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,480,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2564 : รื้อกระเบื้องเดิม , ปูกระเบื้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/07/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนอเนก (อ่อน เหม อนุสรณ์)

รหัสโครงการ... : 50420000-3643

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,753,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,480,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถาวร คงบัว โทร.7272

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-ปรับปรุงโรงเรียนอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมให้มีสภาพที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนและมีความปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของครู นักเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสภาพจิตดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงโรงเรียนอเนก (อ่อน เขม อนุสรณ์)

- ปรับปรุงพื้นที่ข้างสนามกีฬาฟุตบอล
- ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย อาคารเรียน 2
- ปรับปรุงห้องน้ำครูหญิง อาคารเรียน 3
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง อาคารเรียน 2
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย อาคารเรียน 2
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง อาคารเรียน 3
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย อาคารเรียน 3 ตามแบบเลขที่ ขสม. 20/64 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง คือ บริษัท นครอินทร์ จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 1,480,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา กับ บริษัท นครอินทร์พัฒนา จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : ลงนามในสัญญาเมื่อ 25 ก.พ.64 สิ้นสุดสัญญาเมื่อ 25 มิ.ย.64 ระยะเวลาตามสัญญา 120 วัน ผู้รับจ้าง คือ บริษัท นครอินทร์พัฒนา จำกัด วงเงิน 1,480,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุดสัญญา 25 มิ.ย. 64 - เสร็จรัดงานปรับปรุงฯ ครั้งที่ 1 ตามหนังสือเลขที่ กท 7903/2521 ลว. 29 มี.ค. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/05/2564 : รื้อกระเบื้องห้องน้ำ , เทพื้นที่ข้างสนามฟุตบอล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,480,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2564 : รื้อกระเบื้องเดิม , ปูกระเบื้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/07/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

