



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสายไหม

รหัสโครงการ... : 50420000-3659

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,940,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,221,888 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์ โทร. 7258

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภายในอาคารสำนักงานเขตสายไหม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
- งานรื้อถอน
- ปรับปรุงจุดที่ 1 (บริเวณลานเสาธง, พื้นทางขึ้นบันไดด้านหน้า, ทางลาดด้านหน้าอาคาร และโถงหน้าอาคาร)
- ปรับปรุงจุดที่ 2 (บริเวณประตู)
- ปรับปรุงจุดที่ 3 (บริเวณหลังประตูทางเข้าด้านหน้าอาคารไปที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ 1 และ 2)
- ปรับปรุงจุดที่ 4 (บริเวณโถงภายในอาคาร)
- ปรับปรุงจุดที่ 5 (บริเวณทางลาดด้านหลังอาคารและบันได)
- ปรับปรุงจุดที่ 6 (บริเวณห้อง BFC และบริเวณฝ่ายทะเบียน)
- ปรับปรุงจุดที่ 7 (บริเวณบันไดหลัก)
- ปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ
- ปรับปรุงห้องน้ำชาย ชั้น 1
- ปรับปรุงห้องฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ (ห้องรับประทานอาหารชั้น 1 เดิม)
- งานรื้อถอนถอน
- งานสถาปัตยกรรม
- งานระบบไฟฟ้า
- งานอื่นๆ
- ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขสม. 15/64 (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (4) ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการในอาคารสำนักงานเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศรายชื่อผู้รับจ้าง คือ บริษัทอัฐวิศวรรรม จำกัด วงเงิน 3,221,888.-		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 3,221,888 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา เลขที่ 10/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ระยะเวลา 150 วัน สิ้นสุดสัญญา 25 มิถุนายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาเมื่อ 26 ม.ค.64 สิ้นสุดสัญญาเมื่อ 25 มิ.ย.64 ระยะเวลาตามสัญญา 150 วัน ผู้รับจ้าง คือ บริษัท อัฐวิศวรรรม จำกัด วงเงิน 3,221,888 บาท อยู่ระหว่างรื้อพื้นผิวบริเวณเสาธง และรื้อห้องอาหารเดิมเพื่อปรับปรุงเป็นห้องฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างเทคอนกรีตพิมพ์ลายบริเวณหน้าเสาธง และรื้อพื้นเดิมห้องอาหารเดิม ผังอุปกรณ์ไฟฟ้า		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 30/05/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการทางสายตา โดยติดตั้งปุ่มนูนอลูมิเนียมบอกระดับบริเวณบันได		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงประตูบานเลื่อนบริเวณทางเข้าอาคาร ห้องทะเบียน และห้องฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/08/2564 : ปรับปรุงอาคารตามสัญญาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเก็บงาน ส่งมอบงาน และตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

