



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50430000-3193

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,598,984 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทองมี อนันต์

ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล

1.3 หลักการและเหตุผล

นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 3 มหานครสีเขียวและสะอาด โดยจะผลักดันให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นปอดของคนกรุงเทพมหานคร และเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะ ที่รกร้าง ที่ว่างต่าง ๆ เกาะกลางถนนและริมทางเท้า ให้เป็นสวนหย่อมหรือสวนสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม สะอาด เขียวสด น่าอยู่ สำนักงานเขตคันนายาว มีพื้นที่ทั้งหมด 28.70 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่สีเขียวรวม 270 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 21 ตารางเมตร อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากร 23.05 ตารางเมตร/คน จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่ สีเขียว โดยการจัดหาพื้นที่เพื่อทำพื้นที่สีเขียวเพิ่ม เพื่อทำให้อัตราสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามมาตรฐานสากล ลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และร่มรื่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคันนายาว
2. เพื่อสร้างความร่มรื่น สะอาด สวยงามเป็นระเบียบให้กับกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ และเสริมสร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี
4. เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณสวนคันนายาวภิรมย์ ซอยเสรีไทย 38/1 ถนนเสรีไทย จากปากซอยเสรีไทย 38/1 ถึงสะพานข้ามบึงลำบึงกุ่ม หน้าหมู่บ้านณเทียรทิพย์ ขนาดพื้นที่ 3,933 ตารางเมตร
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณสวนริมคลองชลอแหล ซอยเสรีไทย 83 ถนนเสรีไทย จากปากซอยเสรีไทย 83 ถึงประตูระบายน้ำหน้าชุมชนเกาะจวน ขนาดพื้นที่ 3,360 ตารางเมตร
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนคันนายาวรมณีย์ ถนนสวนสยาม ขนาดพื้นที่ 6,497 ตารางเมตร
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณเกาะกลางถนนนวมินทร์ ขนาดพื้นที่ 442 ตารางเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 5. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่ว่างและจัดทำแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดรายการต้นไม้ วัสดุปลูก ออกแบบแปลน และขออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักการโยธา เพื่อขอใช้พื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์จากสำนักการโยธา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุสำหรับดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุสำหรับดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการประกวดราคาซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตคันนายาว และขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา ตามสัญญาเลขที่ 12-1-63 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 15		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

พฤษภาคม 2563

รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/05/2563 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,799,492 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/06/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,799,492 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

