



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนเลียบบคลองบ้านเกาะจากปากซอยสวนสยาม 22 ถึงบ้านเลขที่ 24

รหัสโครงการ... : 50430000-3352

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,396,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสริม พลกุล

ผู้ประสานงาน สยป : นายประวิทย์ วงษ์ทองดี (โทร. 1513)

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากถนนบริเวณเลียบบคลองบ้านเกาะมีการชำรุดทรุดโทรม รวมถึงมีประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก
เกรงจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจร จึงเห็นควรซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร และปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนใช้งานได้อย่างปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/01/2566 : ปรับปรุงถนนเลียบบคลอง จำนวน 1 แห่ง			
	- อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินงวด เพื่อลงนามสัญญาต่อไป			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเข้าปรับปรุงพื้นที่			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/03/2566 : เข้าพื้นที่ปรับปรุง และดำเนินการย้ายสาธารณูปโภค			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/04/2566 : เข้าพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : เคลื่อนย้ายสาธารณูปโภคเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : ขอขยายเวลาก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พ.ย.66			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 3,779,860 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนเลียบบคลองบ้านเกาะจากปากซอยสวนสยาม 22 ถึงบ้านเลขที่ 24

รหัสโครงการ... : 50430000-3352

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,396,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: นายเสริม พลกุล





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ผู้ประสานงาน สยป : นายประวิทย์ วงษ์ทองดี (โทร. 1513)

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากถนนบริเวณเลียบบคลองบ้านเกาะมีการชำรุดทรุดโทรม รวมถึงมีประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก
เกรงจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจร จึงเห็นควรซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร และปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนใช้งานได้อย่างปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/01/2566 : ปรับปรุงถนนเลียบบคลอง จำนวน 1 แห่ง - อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินงวด เพื่อลงนามสัญญาต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเข้าปรับปรุงพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/03/2566 : เข้าพื้นที่ปรับปรุง และดำเนินการย้ายเสาธาณูปโภค :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/04/2566 : เข้าพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคลื่อนย้ายเสาธาณูปโภค :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : เคลื่อนย้ายเสาธาณูปโภคเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : ขอย้ายเวลาก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พ.ย.66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 3,779,860 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนเลียบบคลองบ้านเกาะจากปากซอยสวนสยาม 22 ถึงบ้านเลขที่ 24

รหัสโครงการ... : 50430000-3352

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,396,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสริม พลกุล

ผู้ประสานงาน สยป : นายประวิทย์ วงษ์ทองดี (โทร. 1513)

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากถนนบริเวณเลียบบคลองบ้านเกาะมีการชำรุดทรุดโทรม รวมถึงมีประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก
เกรงจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจร จึงเห็นควรซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร และปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนใช้งานได้อย่างปลอดภัย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/01/2566 : ปรับปรุงถนนเลียบบคลอง จำนวน 1 แห่ง		
	- อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินงวด เพื่อลงนามสัญญาต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเข้าปรับปรุงพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/03/2566 : เข้าพื้นที่ปรับปรุง และดำเนินการย้ายสาธารณูปโภค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/04/2566 : เข้าพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : เคลื่อนย้ายสาธารณูปโภคเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : ขอย้ายเวลาก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พ.ย.66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 3,779,860 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนเลียบบคลองบ้านเกาะจากปากซอยสวนสยาม 22 ถึงบ้านเลขที่ 24

รหัสโครงการ... : 50430000-3352

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,396,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสริม พลกุล

ผู้ประสานงาน สยป : นายประวิช วงษ์ทองดี (โทร. 1513)

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากถนนบริเวณเลียบบคลองบ้านเกาะมีการชำรุดทรุดโทรม รวมถึงมีประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก
เกรงจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจร จึงเห็นควรซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร และปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนใช้งานได้อย่างปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 22/01/2566 : ปรับปรุงถนนเลียบบคลอง จำนวน 1 แห่ง - อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินงวด เพื่อลงนามสัญญาต่อไป			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเข้าปรับปรุงพื้นที่			
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/03/2566 : เข้าพื้นที่ปรับปรุง และดำเนินการย้ายสาธารณูปโภค			
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/04/2566 : เข้าพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงแล้ว			
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้าง			
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค			
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง			
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : เคลื่อนย้ายสาธารณูปโภคเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง			
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : ขอย้ายเวลาก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พ.ย.66			
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 3,779,860 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

