



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

รหัสโครงการ... : 50440000-3400

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,302,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 7128

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ โทร. 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542

ได้กำหนดให้การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

เพราะจะมีผลการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน

ปัจจุบันสภาพอาคาร ห้องน้ำนักเรียน หลังคาคลุมทางเดิน ท่อระบายน้ำหลังอาคาร ลานหน้าบ้านพักครูบางส่วนชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน

จึงจำเป็นต้องปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม ปลอดภัย พร้อมใช้งานตลอดเวลา

และติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินเพื่อความสะอาดต่อการใช้งานและถูกสุขลักษณะ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
2. เพื่อให้มีห้องน้ำนักเรียนอนุบาล (ชาย/หญิง) อาคาร 2 ชั้น 2 จำนวน 2 ห้อง
3. เพื่อให้มีหลังคาคลุมทาง
4. เพื่อปรับปรุงลานหน้าบ้านพักครู
5. เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำหลังอาคาร 2
6. เพื่อติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาล (ชาย/หญิง) อาคาร 2 ชั้น 2 จำนวน 2 ห้อง
- สร้างหลังคาคลุมทางเดิน
- ปรับปรุงลานหน้าบ้านพักครู
- ปรับปรุงท่อระบายน้ำหลังอาคาร 2
- เพื่อติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน
- ครุภัณฑ์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนขอความเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่าง BOQ และประกาศขายแบบในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรประจำงวดจากสำนักงบประมาณแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2564 : ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่าย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างการตั้งฎีกาเบิกจ่าย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตั้งฎีกาเบิกจ่าย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

รหัสโครงการ... : 50440000-3400

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,302,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับมอบ : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 7128

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542

ได้กำหนดให้การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

เพราะจะมีผลการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน

ปัจจุบันสภาพอาคาร ห้องน้ำนักเรียน หลังคาคลุมทางเดิน ท่อระบายน้ำหลังอาคาร ลานหน้าบ้านพักครูบางส่วนชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน

จึงจำเป็นต้องปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม ปลอดภัย พร้อมใช้งานตลอดเวลา

และติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินเพื่อความสะอาดต่อการใช้งานและถูกสุขลักษณะ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
2. เพื่อให้มีห้องน้ำนักเรียนอนุบาล (ชาย/หญิง) อาคาร 2 ชั้น 2 จำนวน 2 ห้อง
3. เพื่อให้มีหลังคาคลุมทาง
4. เพื่อปรับปรุงลานหน้าบ้านพักครู
5. เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำหลังอาคาร 2
6. เพื่อติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาล (ชาย/หญิง) อาคาร 2 ชั้น 2 จำนวน 2 ห้อง
- สร้างหลังคาคลุมทางเดิน
- ปรับปรุงลานหน้าบ้านพักครู
- ปรับปรุงท่อระบายน้ำหลังอาคาร 2
- เพื่อติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน
- ครุภัณฑ์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนขอความเห็นชอบราคากลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่าง BOQ และประกาศขายแบบในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรประจำงวดจากสำนักงบประมาณแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/05/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/06/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/07/2564 : ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างการตั้งฎีกาเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/09/2564 : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตั้งฎีกาเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

รหัสโครงการ... : 50440000-3400

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,302,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 7128

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542

ได้กำหนดให้การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

เพราะจะมีผลการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน

ปัจจุบันสภาพอาคาร ห้องน้ำนักเรียน หลังคาคลุมทางเดิน ท่อระบายน้ำหลังอาคาร ลานหน้าบ้านพักครูบางส่วนชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน

จึงจำเป็นต้องปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม ปลอดภัย พร้อมใช้งานตลอดเวลา

และติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินเพื่อความสะอาดต่อการใช้งานและถูกสุขลักษณะ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
2. เพื่อให้มีห้องน้ำนักเรียนอนุบาล (ชาย/หญิง) อาคาร 2 ชั้น 2 จำนวน 2 ห้อง
3. เพื่อให้มีหลังคาคลุมทาง
4. เพื่อปรับปรุงลานหน้าบ้านพักครู
5. เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำหลังอาคาร 2
6. เพื่อติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาล (ชาย/หญิง) อาคาร 2 ชั้น 2 จำนวน 2 ห้อง
- สร้างหลังคาคลุมทางเดิน
- ปรับปรุงลานหน้าบ้านพักครู
- ปรับปรุงท่อระบายน้ำหลังอาคาร 2
- เพื่อติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน
- ครุภัณฑ์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





เป้าหมายที่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนขอความเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่าง BOQ และประกาศขายแบบในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรประจำวงจากสำนักงบประมาณแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2564 : ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างการตั้งฎีกาเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตั้งฎีกาเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

รหัสโครงการ... : 50440000-3400

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,302,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 7128

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542

ได้กำหนดให้การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

เพราะจะมีผลการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน

ปัจจุบันสภาพอาคาร ห้องน้ำนักเรียน หลังคาคลุมทางเดิน ท่อระบายน้ำหลังอาคาร ลานหน้าบ้านพักครูบางส่วนชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน

จึงจำเป็นต้องปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม ปลอดภัย พร้อมใช้งานตลอดเวลา

และติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินเพื่อความสะอาดต่อการใช้งานและถูกสุขลักษณะ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
2. เพื่อให้มีห้องน้ำนักเรียนอนุบาล (ชาย/หญิง) อาคาร 2 ชั้น 2 จำนวน 2 ห้อง
3. เพื่อให้มีหลังคาคลุมทาง
4. เพื่อปรับปรุงลานหน้าบ้านพักครู
5. เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำหลังอาคาร 2
6. เพื่อติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาล (ชาย/หญิง) อาคาร 2 ชั้น 2 จำนวน 2 ห้อง
- สร้างหลังคาคลุมทางเดิน
- ปรับปรุงลานหน้าบ้านพักครู
- ปรับปรุงท่อระบายน้ำหลังอาคาร 2
- เพื่อติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน
- ครุภัณฑ์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่าง BOQ และประกาศขายแบบในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรประจำวงจจากสำนักงบประมาณแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2564 : ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างการตั้งฎีกาเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตั้งฎีกาเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

