



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตสะพานสูง

รหัสโครงการ... : 50440000-3429

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,436,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพลสิริ ใช้ไหวพริบ (โทร.7114)

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ (โทร.1513)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการคมนาคมยังเป็นปัจจัยหลักอันดับต้นๆ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสามารถลดอุบัติเหตุทางท้องถนน เพื่อลดการสูญเสียของประชาชน ปัญหาสภาพถนนชำรุด หรือสภาพเดิมเป็นดินหรือลูกรัง ซึ่งในเรื่องดังกล่าวสำนักงานเขตได้รับร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องและยังมีอีกหลายเส้นทางที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาและทั่วถึง ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุหลักที่ต้องพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดีขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
2. เพื่อวางท่อระบายน้ำ
3. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีจ้างเหมา ดังนี้

- 1.ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 29 และแยก31
- 2.ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา20 แยก3
- 3.ปรับปรุงซอยบุญเลาะ
- 4.ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา20 แยก4
- 5.ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองลาดบัวขาวจากสะพานข้ามคลองลาดบัวขาวถึงแยกคลองบึงขวาง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ประชุมวางแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : 1. ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 29 และแยก 31 อยู่ระหว่างดำเนินการ (30%)		
	2. ปรับปรุงซอยบุญเลาะ อยู่ระหว่างดำเนินการ (5%)		
	3. ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองลาดบัวขาว จากสะพานข้ามคลองลาดบัวขาว ถึงแยกคลองบึงขวาง		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ (30%)</p> <p>4. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)</p> <p>5. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 4 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 : 1. ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 29 และแยก 31 อยู่ระหว่างดำเนินการ (40%)</p> <p>2. ปรับปรุงซอยบุญเลาะ อยู่ระหว่างดำเนินการ (7%)</p> <p>3. ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองลาดบัวขาว จากสะพานข้ามคลองลาดบัวขาว ถึงแยกคลองบึงขวาง</p>
<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ (35%)</p> <p>4. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)</p> <p>5. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 4 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : 1. ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 29 และแยก 31 อยู่ระหว่างดำเนินการ (45%)</p> <p>2. ปรับปรุงซอยบุญเลาะ อยู่ระหว่างดำเนินการ (10%)</p> <p>3. ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองลาดบัวขาว จากสะพานข้ามคลองลาดบัวขาว ถึงแยกคลองบึงขวาง</p>
<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ (39%)</p> <p>4. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)</p> <p>5. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 4 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 : 25/08/2564 : 1. ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 29 และแยก 31 อยู่ระหว่างดำเนินการ (90%)</p> <p>2. ปรับปรุงซอยบุญเลาะ อยู่ระหว่างดำเนินการ (50%)</p> <p>3. ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองลาดบัวขาว จากสะพานข้ามคลองลาดบัวขาว ถึงแยกคลองบึงขวาง</p> <p>การก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)</p> <p>4. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 3 การก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)</p> <p>5. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 4 การก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตสะพานสูง

รหัสโครงการ... : 50440000-3429

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,436,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพลริฐร์ ไข่มุขพรวิ (โทร.7114)

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณณี ศรีสมบัติ (โทร.1513)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการคมนาคมยังเป็นปัจจัยหลักอันดับต้นๆ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสามารถลดอุบัติเหตุทางท้องถนน เพื่อลดการสูญเสียของประชาชน ปัญหาสภาพถนนชำรุด หรือสภาพเดิมเป็นดินหรือลูกรัง ซึ่งในเรื่องดังกล่าวสำนักงานเขตได้รับร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องและยังมีอีกหลายเส้นทางที่ยังไม่ได้รับพัฒนาและทั่วถึง ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุหลักที่ต้องพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดีขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
- 2.เพื่อวางท่อระบายน้ำ
- 3.เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีจ้างเหมา ดังนี้

- 1.ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 29 และแยก31
- 2.ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา20 แยก3
- 3.ปรับปรุงซอยบุญเลาะ
- 4.ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา20 แยก4
- 5.ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองลาดบัวขาวจากสะพานข้ามคลองลาดบัวขาวถึงแยกคลองบึงขวาง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ประชุมวางแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : 1. ปรับปรุงขอยุทธศาสตร์ฯ 118 แยก 29 และแยก 31 อยู่ระหว่างดำเนินการ (30%) 2. ปรับปรุงขอยุทธศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ (5%) 3. ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองลาดบัวขาว จากสะพานข้ามคลองลาดบัวขาว ถึงแยกคลองบึงขวาง อยู่ระหว่างดำเนินการ (30%) 4. ปรับปรุงขอยุทธศาสตร์ฯ 20 แยก 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%) 5. ปรับปรุงขอยุทธศาสตร์ฯ 20 แยก 4 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)		
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : 1. ปรับปรุงขอยุทธศาสตร์ฯ 118 แยก 29 และแยก 31 อยู่ระหว่างดำเนินการ (40%) 2. ปรับปรุงขอยุทธศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ (7%) 3. ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองลาดบัวขาว จากสะพานข้ามคลองลาดบัวขาว ถึงแยกคลองบึงขวาง อยู่ระหว่างดำเนินการ (35%) 4. ปรับปรุงขอยุทธศาสตร์ฯ 20 แยก 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%) 5. ปรับปรุงขอยุทธศาสตร์ฯ 20 แยก 4 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)		
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : 1. ปรับปรุงขอยุทธศาสตร์ฯ 118 แยก 29 และแยก 31 อยู่ระหว่างดำเนินการ (45%) 2. ปรับปรุงขอยุทธศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ (10%) 3. ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองลาดบัวขาว จากสะพานข้ามคลองลาดบัวขาว ถึงแยกคลองบึงขวาง อยู่ระหว่างดำเนินการ (39%) 4. ปรับปรุงขอยุทธศาสตร์ฯ 20 แยก 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%) 5. ปรับปรุงขอยุทธศาสตร์ฯ 20 แยก 4 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)		
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : 25/08/2564 : 1. ปรับปรุงขอยุทธศาสตร์ฯ 118 แยก 29 และแยก 31 อยู่ระหว่างดำเนินการ (90%) 2. ปรับปรุงขอยุทธศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ (50%) 3. ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองลาดบัวขาว จากสะพานข้ามคลองลาดบัวขาว ถึงแยกคลองบึงขวาง การก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ (100%) 4. ปรับปรุงขอยุทธศาสตร์ฯ 20 แยก 3 การก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ (100%) 5. ปรับปรุงขอยุทธศาสตร์ฯ 20 แยก 4 การก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตสะพานสูง

รหัสโครงการ... : 50440000-3429

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,436,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพลสิริ ไข่มุขวิบูลย์ (โทร.7114)

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณณี ศรีสมบัติ (โทร.1513)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการคมนาคมยังเป็นปัจจัยหลักอันดับต้นๆ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสามารถลดอุบัติเหตุทางท้องถนน เพื่อลดการสูญเสียของประชาชน ปัญหาสภาพถนนชำรุด หรือสภาพเดิมเป็นดินหรือลูกรัง ซึ่งในเรื่องดังกล่าวสำนักงานเขตได้รับร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องและยังมีอีกหลายเส้นทางที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาและทั่วถึง ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุหลักที่ต้องพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดีขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
2. เพื่อวางท่อระบายน้ำ
3. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีจ้างเหมา ดังนี้

- 1.ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 29 และแยก31
- 2.ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา20 แยก3
- 3.ปรับปรุงซอยบุญเลาะ
- 4.ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา20 แยก4
- 5.ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองลาดบัวขาวจากสะพานข้ามคลองลาดบัวขาวถึงแยกคลองบึงขวาง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนประชุมหารือ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ประชุมวางแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : 1. ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 29 และแยก 31 อยู่ระหว่างดำเนินการ (30%) 2. ปรับปรุงซอยบุญเลาะ อยู่ระหว่างดำเนินการ (5%) 3. ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองลาดบัวขาว จากสะพานข้ามคลองลาดบัวขาว ถึงแยกคลองบึงขวาง อยู่ระหว่างดำเนินการ (30%)		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>4. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)</p> <p>5. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 4 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 : 1. ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 29 และแยก 31 อยู่ระหว่างดำเนินการ (40%)</p> <p>2. ปรับปรุงซอยบุญเลาะ อยู่ระหว่างดำเนินการ (7%)</p> <p>3. ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองลาดบัวขาว จากสะพานข้ามคลองลาดบัวขาว ถึงแยกคลองบึงขวาง อยู่ระหว่างดำเนินการ (35%)</p>
<p>4. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)</p> <p>5. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 4 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : 1. ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 29 และแยก 31 อยู่ระหว่างดำเนินการ (45%)</p> <p>2. ปรับปรุงซอยบุญเลาะ อยู่ระหว่างดำเนินการ (10%)</p> <p>3. ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองลาดบัวขาว จากสะพานข้ามคลองลาดบัวขาว ถึงแยกคลองบึงขวาง อยู่ระหว่างดำเนินการ (39%)</p>
<p>4. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)</p> <p>5. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 4 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 : 25/08/2564 : 1. ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 29 และแยก 31 อยู่ระหว่างดำเนินการ (90%)</p> <p>2. ปรับปรุงซอยบุญเลาะ อยู่ระหว่างดำเนินการ (50%)</p> <p>3. ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองลาดบัวขาว จากสะพานข้ามคลองลาดบัวขาว ถึงแยกคลองบึงขวาง การก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)</p> <p>4. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 3 การก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)</p> <p>5. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 4 การก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตสะพานสูง

รหัสโครงการ... : 50440000-3429

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,436,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพลสิริฐ ไข้ไหวพริบ (โทร.7114)

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี ศรีสมบัติ (โทร.1513)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการคมนาคมยังเป็นปัจจัยหลักอันดับต้นๆ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสามารถลดอุบัติเหตุทางท้องถนน เพื่อลดการสูญเสียของประชาชน ปัญหาสภาพถนนชำรุด หรือสภาพเดิมเป็นดินหรือลูกรัง ซึ่งในเรื่องดังกล่าวสำนักงานเขตได้รับร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องและยังมีอีกหลายเส้นทางที่ยังไม่ได้รับพัฒนาและทั่วถึง ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุหลักที่ต้องพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดีขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
2. เพื่อวางท่อระบายน้ำ
3. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีจ้างเหมา ดังนี้

- 1.ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 29 และแยก31
- 2.ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา20 แยก3
- 3.ปรับปรุงซอยบุญเลาะ
- 4.ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา20 แยก4
- 5.ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองลาดบัวขาวจากสะพานข้ามคลองลาดบัวขาวถึงแยกคลองบึงขวาง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**





ประเด็นยุทธศาสตร์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ประชุมวางแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : 1. ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 29 และแยก 31 อยู่ระหว่างดำเนินการ (30%) 2. ปรับปรุงซอยบุญเลาะ อยู่ระหว่างดำเนินการ (5%) 3. ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองลาดบัวขาว จากสะพานข้ามคลองลาดบัวขาว ถึงแยกคลองบึงขวาง อยู่ระหว่างดำเนินการ (30%) 4. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%) 5. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 4 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : 1. ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 29 และแยก 31 อยู่ระหว่างดำเนินการ (40%) 2. ปรับปรุงซอยบุญเลาะ อยู่ระหว่างดำเนินการ (7%) 3. ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองลาดบัวขาว จากสะพานข้ามคลองลาดบัวขาว ถึงแยกคลองบึงขวาง อยู่ระหว่างดำเนินการ (35%) 4. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%) 5. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 4 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : 1. ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 29 และแยก 31 อยู่ระหว่างดำเนินการ (45%) 2. ปรับปรุงซอยบุญเลาะ อยู่ระหว่างดำเนินการ (10%) 3. ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองลาดบัวขาว จากสะพานข้ามคลองลาดบัวขาว ถึงแยกคลองบึงขวาง อยู่ระหว่างดำเนินการ (39%) 4. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%) 5. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 4 ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : 25/08/2564 : 1. ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 29 และแยก 31 อยู่ระหว่างดำเนินการ (90%) 2. ปรับปรุงซอยบุญเลาะ อยู่ระหว่างดำเนินการ (50%) 3. ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองลาดบัวขาว จากสะพานข้ามคลองลาดบัวขาว ถึงแยกคลองบึงขวาง การก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ (100%) 4. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 3 การก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ (100%) 5. ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 4 การก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ (100%)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

