



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตสะพานสูง(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3477

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,620,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,619,183 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคมสัน ศรีสุนย์ (โทร.7114)

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ (โทร.1513)

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการคมนาคมยังเป็นปัจจัยหลักอันดับต้นๆ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสามารถลดอุบัติเหตุทางท้องถนน เพื่อลดการสูญเสียของประชาชน ปัญหาสภาพถนนชำรุด หรือสภาพเดิมเป็นดินหรือลูกรัง ซึ่งในเรื่องดังกล่าวสำนักงานเขตได้รับร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องและยังมีอีกหลายเส้นทางที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาและทั่วถึง ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุหลักที่ต้องพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
2. เพื่อวางท่อระบายน้ำ
3. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีจ้างเหมา ดังนี้

- 1.ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 47

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/11/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2565 : เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 1,619,183.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตสะพานสูง(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3477

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,620,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,619,183 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคมสัน ศรีสุนย์ (โทร.7114)

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ (โทร.1513)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีจ้างเหมา ดังนี้

1.ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 47

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/11/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2565 : เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 1,619,183.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตสะพานสูง(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3477

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,620,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,619,183 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคมสัน ศรีสุนย์ (โทร.7114)

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณณี ศรีสมบัติ (โทร.1513)

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการคมนาคมยังเป็นปัจจัยหลักอันดับต้นๆ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสามารถลดอุบัติเหตุทางท้องถนน เพื่อลดการสูญเสียของประชาชน ปัญหาสภาพถนนชำรุด หรือสภาพเดิมเป็นดินหรือลูกรัง ซึ่งในเรื่องดังกล่าวสำนักงานเขตได้รับร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องและยังมีอีกหลายเส้นทางที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาและทำถึง ดังนี้ จึงเป็นสาเหตุหลักที่ต้องพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
2. เพื่อวางท่อระบายน้ำ
3. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีจ้างเหมา ดังนี้

1.ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 47

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/11/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2565 : เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 1,619,183.- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

