



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยพวงมณี 1 และซอยพวงมณี 2

รหัสโครงการ... : 50440000-3521

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,709,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,351,320 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคมสัน ศรีสุนย์ โทร.7114

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.7115

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสะพานสูง ได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตสะพานสูง เนื่องจากสภาพปัจจุบันของถนน ตรอก ซอยในพื้นที่สภาพเดิมมีผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตหรือบางพื้นที่มีสภาพผิวจราจรเป็นหินคลุก ไม่มีระบระบายน้ำ เมื่อถึงฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขังในผิวจราจร น้ำไม่สามารถระบายได้เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อกรดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงดำเนินการสำรวจเพื่อดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตสะพานสูง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดปัญหาการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการจราจรติดขัด ลดการสูญเสียเวลาการเดินทางและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยในพื้นที่ จำนวน 1 รายการ

- 1. ปรับปรุงซอยพวงมณี 1 และซอยพวงมณี 2

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งวางค้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/1/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ เตรียมวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขุดวางท่อและบ่อพักท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 3,351,320 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยพวงมณี 1 และซอยพวงมณี 2

รหัสโครงการ... : 50440000-3521

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,709,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,351,320 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: นายคมสัน ตริสุนย์ โทร.7114





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.7115

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสะพานสูง ได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตสะพานสูง เนื่องจากสภาพปัจจุบันของถนน ตรอก ซอยในพื้นที่สภาพเดิมมีผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตหรือบางพื้นที่มีสภาพผิวจราจรเป็นหินคลุก ไม่มีระบระบายน้ำ เมื่อถึงฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขังในผิวจราจร น้ำไม่สามารถระบายได้เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงดำเนินการสำรวจเพื่อดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตสะพานสูง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดปัญหาการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการจราจรติดขัด ลดการสูญเสียเวลาการเดินทางและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยในพื้นที่ จำนวน 1 รายการ
1. ปรับปรุงซอยพวงมณี 1 และซอยพวงมณี 2

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งวางค้ำา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/1/2566 :อยู่ระหว่างดำเนินการ เตรียมวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขุดวางท่อและบ่อพักท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 3,351,320 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยพวงมณี 1 และซอยพวงมณี 2

รหัสโครงการ... : 50440000-3521

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,709,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,351,320 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคมสัน ศรีศูนย์ โทร.7114

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.7115

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสะพานสูง ได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตสะพานสูง เนื่องจากสภาพปัจจุบันของถนน ตรอก ซอยในพื้นที่สภาพเดิมมีผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตหรือบางพื้นที่มีสภาพผิวจราจรเป็นหินคลุก ไม่มีระบระบายน้ำ เมื่อถึงฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขังในผิวจราจร น้ำไม่สามารถระบายได้เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงดำเนินการสำรวจเพื่อดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตสะพานสูง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อลดปัญหาการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการจราจรติดขัด ลดการสูญเสียเวลาการเดินทางและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยในพื้นที่ จำนวน 1 รายการ

- 1. ปรับปรุงซอยพวงมณี 1 และซอยพวงมณี 2

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งวางค้ำ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/1/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ เตรียมวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขุดวางท่อและบ่อพักท่อระบายน้ำ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่าย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนเบิกจ่ายเงิน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 3,351,320 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยพวงมณี 1 และซอยพวงมณี 2

รหัสโครงการ... : 50440000-3521

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,709,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,351,320 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคมสัน ศรีศูนย์ โทร.7114

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.7115

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสะพานสูง ได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตสะพานสูง เนื่องจากสภาพปัจจุบันของถนน ตรอก ซอยในพื้นที่สภาพเดิมมีผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตหรือบางพื้นที่มีสภาพผิวจราจรเป็นหินคลุก ไม่มีระบระบายน้ำ เมื่อถึงฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขังในผิวจราจร น้ำไม่สามารถระบายได้เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงดำเนินการสำรวจเพื่อดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตสะพานสูง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดปัญหาการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการจราจรติดขัด ลดการสูญเสียเวลาการเดินทางและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยในพื้นที่ จำนวน 1 รายการ

- 1. ปรับปรุงซอยพวงมณี 1 และซอยพวงมณี 2

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งวงค้ำฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/1/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ เตรียมวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขุดวางท่อและบ่อพักท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : ตรวจสอบงานเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 3,351,320 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง