



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1. ปรับปรุงขอยเจริญพัฒนา 23

รหัสโครงการ... : 50460000-3435

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,137,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศุภราช วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพินิตา เพชรศรี นักวิเคราะห์นโยบาย โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตคลองสามวา มีพื้นที่ในการดูแล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การสัญจรในพื้นที่เขตคลองสามวาเป็นไปอย่างสะดวก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้จัดทำประกาศประกวดราคาขายแบบขึ้นเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2562 และจะพิจารณาผล ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2562 (มีระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ทำกระดาษแนบเขตทาง โดยทำสัญญาเลขที่ 1/63 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เริ่มสัญญาวันที่ 28 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 เมษายน 2563 ผู้รับจ้าง บริษัท อินไซต์ คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงินสัญญาจ้าง 4,890,840.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาให้ผู้รับจ้างขนวัสดุและเครื่องจักร เข้าพื้นที่ก่อสร้าง และขุดทางท่อระบายน้ำ 800 เมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบ ผู้รับจ้างขนวัสดุและเครื่องจักรเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ขุดวางท่อระบายน้ำ 800 เมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขุดบ่อพักท่อลอด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการตรวจสอบโครงการ ซึ่งผู้รับเหมารับวัสดุและเครื่องจักร เข้าพื้นที่ก่อสร้าง ขุดวางท่อระบายน้ำ 800 เมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว และหล่อบ่อพักท่อลอด หล่อคอนกรีตรางวีและเทคอนกรีตผิวทางเป็นบางช่วง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2020-5-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 4,815,690 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

