



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 2. ปรับปรุงขอยพระยาสุเรนทร์ 34

รหัสโครงการ... : 50460000-3436

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 16,015,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 14,952,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศุภราช วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพินิตา เพชรศรี นักวิเคราะห์นโยบาย โทร.1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองสามวา มีพื้นที่ในการดูแลเป็นบริเวณกว้าง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้การคมนาคมในพื้นที่เป็นไปอย่างสะดวก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 80

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก  สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ประกาศประกวดราคาขายแบบขึ้นเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2562 และพิจารณาผล ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้จัดทำคำระดับแนวเขตทาง โดยเริ่มทำสัญญาเลขที่ 2/63 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เริ่มสัญญาวันที่ 28 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็น.เค.อาร์ ริช จำกัด วงเงินตามสัญญาจ้าง 11,600,000.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาให้ดำเนินการให้ผู้รับจ้างขนวัสดุและเครื่องจักรเข้าพื้นที่ก่อสร้าง และได้ขุดวางท่อระบายน้ำเป็นช่วง ๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างขนวัสดุและเครื่องจักร เข้าพื้นที่ก่อสร้าง ขุดวางท่อระบายน้ำเป็นบางช่วง ขุดบ่อพักท่อลอดเสร็จเป็นบางช่วง ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ครั้งที่ 1 และอยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 7,476,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบโครงการ ซึ่งผู้รับจ้างขนวัสดุและเครื่องจักรเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ขุดวางท่อระบายน้ำเป็นบางช่วง ขุดบ่อพักท่อลอดเสร็จเป็นบางช่วง และผู้รับจ้างส่งมอบงาน ครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 3,738,000 บาท และขุดวางท่อระบายน้ำเมน เเทคอนกรีต รางวี ผิวทางไหลทางซอยแยก 15 และ 18 เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 3,770,080 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2020-5-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

