



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

รหัสโครงการ... : 50460000-3521

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรวิฑูร ภัคกรเศรษฐ์ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ นักวิเคราะห์นโยบาย

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยในพื้นที่เขตคลองสามวา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พักอาศัยและเกษตรกรรม มีประชาชนอาศัยอยู่ไม่หนาแน่น การเดินทางของประชาชนในเวลากลางคืนอาจไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากถนน ตรอก ซอย ที่ใช้สัญจรมีไฟฟ้าส่องสว่างไม่ถึง ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย และจุดเสี่ยงภัยตามยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพ มีชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ตัวชี้วัดการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และลดพื้นที่เสี่ยงภัยในเวลากลางคืน โดยสำรวจถนน ซอย ให้มีแสงสว่างทั่วถึงและซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดให้ประชาชนได้รับความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสามารถลดปัญหาอาชญากรรมและลดจุดเสี่ยง พร้อมแจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ทำการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างที่ชำรุดให้เป็นไปตามแผนปี 2564

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.1 มุ่งเน้นการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเพิ่มเติมในจุดที่สว่างไม่เพียงพอ และพื้นที่เสี่ยงภัย ดังนี้

- 3.1.1 ซอยลำมะเขือขึ้น 1/1 จำนวน 100 ดวง
- 3.1.2 ซอยเกาะขุนเณร จำนวน 25 ดวง
- 3.1.3 ซอยหนองระแหง 4 แยก 2 จำนวน 25 ดวง
- 3.1.4 ซอยพระยาสุเรนทร์ 12 จำนวน 20 ดวง
- 3.1.5 ซอยนิมิตใหม่ 49 จำนวน 30 ดวง

รวมจำนวนที่สำรวจเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 200 ดวง

3.2 การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซอยที่เป็นสาธารณะโดยการสำรวจตรวจสอบพื้นที่และได้รับแจ้งจากการร้องเรียนของประชาชน ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานเขตคลองสามวาให้เป็นไปตามแผนสำรวจปี 2563

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเขตคลองสามวา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน?ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการกำหนดแผนติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว และประสานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตคลองสามวา ตามที่ได้รับร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามที่ได้รับร้องเรียนในพื้นที่เขตคลองสามวา เรียบร้อย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/06/2564 : งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เช่น เปลี่ยนหลอดไฟ, พิวส์, ผ่าครอบโคมไฟ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/07/2564 : รอเอกสารตอบกลับจากการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี (รวม 10 งาน)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/09/2564 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

รหัสโครงการ... : 50460000-3521

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรวิธ ภัคกรเศรษฐ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ นักวิเคราะห์นโยบาย

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยในพื้นที่เขตคลองสามวา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พักอาศัยและเกษตรกรรม มีประชาชนอาศัยอยู่ไม่หนาแน่น การเดินทางของประชาชนในเวลากลางคืนอาจไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากถนน ตรอก ซอย ที่ใช้สัญจรมีไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึง ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย และจุดเสี่ยงภัยตามยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพ มีชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ตัวชี้วัดการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และลดพื้นที่เสี่ยงภัยในเวลากลางคืน โดยสำรวจถนน ซอย ให้มีแสงสว่างทั่วถึงและซ่อมแซมไฟฟ้าที่ดับชำรุดให้ประชาชนได้รับความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสามารถลดปัญหาอาชญากรรมและลดจุดเสี่ยง พร้อมแจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ทำการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างที่ชำรุดให้เป็นไปตามแผนปี 2564

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.1 มุ่งเน้นการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเพิ่มเติมในจุดที่สว่างไม่เพียงพอ และพื้นที่เสี่ยงภัย ดังนี้

3.1.1 ซอยลำมะเขือขึ้น 1/1 จำนวน 100 ดวง

3.1.2 ซอยเกาะขุนเณร จำนวน 25 ดวง

3.1.3 ซอยหนองระแหง 4 แยก 2 จำนวน 25 ดวง

3.1.4 ซอยพระยาสุเรนทร์ 12 จำนวน 20 ดวง

3.1.5 ซอยนิมิตใหม่ 49 จำนวน 30 ดวง

รวมจำนวนที่สำรวจเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 200 ดวง

3.2 การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซอยที่เป็นสาธารณะโดยการสำรวจตรวจสอบพื้นที่และได้รับแจ้งจากการร้องเรียนของประชาชน ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานเขตคลองสามวาให้เป็นไปตามแผนสำรวจปี 2563

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบบขนส่งมวลชนปลอดภัยอุบัติเหตุ (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเขตคลองสามวา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายโยธาได้ดำเนินการกำหนดแผนติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว และประสานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตคลองสามวา ตามที่ได้รับกรร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามที่ได้รับร้องเรียนในพื้นที่เขตคลองสามวา เรียบร้อย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 30/06/2564 : งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เช่น เปลี่ยนหลอดไฟ, พิวส์, ฝาครอบโคมไฟ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 27/07/2564 : รอเอกสารตอบกลับจากการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี (รวม 10 งาน)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 27/09/2564 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

