



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50470000-3197

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,074,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 932,585 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร 02 224 2994 หรือโทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ซอยบางนา-ตราด 33 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 1,945 คน มีอาคารจำนวน 6 อาคาร ประกอบด้วย อาคารเรียน 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ที่ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษา อาทิ เช่น ต้องประชุมอาคารเรียน 4 ชั้นที่ 1 เกิดปัญหาเมื่อเกิดฝนตกหนักจะมีน้ำไหลเข้ามาในห้องประชุมอีกทั้งแสงสว่างภายในห้องประชุมไม่เพียงพอ, พื้นกันสาดและท่อน้ำกันสาดบริเวณด้านหน้าอาคารเรียน 3 และอาคารเรียน 1 ชำรุด มีเศษปูนบริเวณท่อน้ำกันสาดแตกหลุดร่อนลงมาที่พื้น อีกทั้งยังมีน้ำขังบริเวณพื้นกันสาดทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงได้ จึงเสนอวิธีแก้ปัญหาโครงการ โดยการปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมโดยการยกระดับให้สูงกว่าพื้นด้านนอกและเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่าง โดยการเพิ่มหลอดไฟฟ้าปรับปรุงเพดานประตูหน้าต่างให้ดูสวยงาม ,ซ่อมแซมพื้นกันสาดและท่อน้ำกันสาดโดยเทพื้นและปรับระดับให้สามารถระบายน้ำได้ดี พร้อมทั้งซ่อมแซมท่อน้ำกันสาดด้วยปูนฉาบพิเศษ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงห้องประชุมอาคารเรียน 3 ชั้น 1 ให้มีความปลอดภัยใช้งานได้และสะอาดสวยงาม
2. เพื่อปรับปรุงท่อน้ำกันสาดและพื้นกันสาดให้มีความปลอดภัยแข็งแรงระบายน้ำได้ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องประชุมอาคารเรียน 4 ชั้น 1 เนื้อที่ประมาณ 238 ตร.ม.
2. ปรับปรุงกันสาดและพื้นกันสาดอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 3 เนื้อที่ประมาณ 117 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : 24/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท8403/1220 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562
2. นำราคากลางประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน วันที่ 9 ตุลาคม 2562
3. รายงานขอจ้าง ตามหนังสือที่ กท8403/1308 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
4. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 18 ตุลาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการ ดังนี้

1. เผยแพร่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2562
2. คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน ตามหนังสือที่ กท8403/1360 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามคณะกรรมการพิจารณาผลฯ

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ตามหนังสือที่ กท8403/1359 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

4. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาในระบบ e-gp 14 พฤศจิกายน 2562 (ได้ผู้รับจ้าง บริษัท ซี.เจ.เอส เอ็นจิเนียริง (2548) ราคาที่เสนอ 932,84.56

บาท)

5. ตรวจร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : เดือนธันวาคม ดำเนินการ ดังนี้

1. ลงนามสัญญา วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เลขที่สัญญา 22-3-63

2. ผู้รับจ้างเริ่มเข้าดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยทำผ้าเพดาน รื้อวงกบประตูหน้าต่างห้องประชุมอาคารเรียน 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 23/1/2563 :เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการ ดังนี้

1. ติดตั้งโคมไฟ
2. ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม

รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 17/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ ดำเนินการ ทาสี และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 932,585 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

