



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนรุ่งเรืองอุบลมณี

รหัสโครงการ... : 50470000-3198

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 611,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร 02 224 2994 หรือโทร 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนรุ่งเรืองอุบลมณี ตั้งอยู่เลขที่ 122 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 มีความจำเป็นต้องปรับปรุงอาคาร สถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน จึงเสนอวิธีแก้ปัญหาโครงการดังนี้

1. ก่อสร้างหลังคาคลุมหน้าห้องน้ำข้างอาคารเอนกประสงค์
2. ปรับปรุงรางระบายน้ำข้างอาคารเรียน 5
3. สร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียน 6 กับอาคารเอนกประสงค์
4. สร้างเวทีหน้าอาคารเรียน 4
5. สร้างอ่างล้างหน้าข้างอาคารเรียน 3
6. สร้างประตูตาข่าย
7. สร้างรางน้ำหลังอาคารเรียน 3
8. ปรับปรุงรั้วด้านหลังบ้านพักภารโรง ด้านหลังห้องน้ำ ด้านหลังอาคารเอนกประสงค์หลังอาคารเรียน 3
9. ปรับปรุงหลังคาทางเดินระหว่างอาคารเรียน 5 กับอาคารเรียน 6

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่ของโรงเรียนและรักษาทรัพย์สินของนักเรียนและบุคลากร อีกทั้งเพื่อให้โรงเรียนมีทัศนียภาพที่สวยงาม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ก่อสร้างหลังคาคลุมหน้าห้องน้ำข้างอาคารเอนกประสงค์
2. ปรับปรุงรางระบายน้ำข้างอาคารเรียน 5
3. สร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียน 6 กับอาคารเอนกประสงค์
4. สร้างเวทีหน้าอาคารเรียน 4
5. สร้างอ่างล้างหน้าข้างอาคารเรียน 3
6. สร้างประตูตาข่ายหลังอาคารเรียน 3
7. สร้างรางน้ำหลังอาคารเรียน 3
8. ปรับปรุงรั้วด้านหลังบ้านพักภารโรง ด้านหลังห้องน้ำ ด้านหลังอาคารเอนกประสงค์
9. ปรับปรุงหลังคาทางเดินระหว่างอาคารเรียน 5 กับอาคารเรียน 6

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท8403/1216 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562
2. นำราคากลางประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน
3. รายงานขอจ้าง ตามหนังสือที่ กท8403/1302 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562
4. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์
5. ประกาศประกวดราคา ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562
6. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-gp วันที่ 30 ตุลาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการดังนี้

- 1.ยกเลิกประกาศ 11 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา และเปลี่ยนวิธีการจัดจ้างเป็นวิธีการคัดเลือก
2. รายงานขออนุมัติจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ตามหนังสือที่ กท 8403/1530 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 :เดือนธันวาคม ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวนให้ผู้เสนอราคา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/1/2563 : 23/1/2563 :เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการ ดังนี้		
	1. รายงานผลการพิจารณาผลการคัดเลือกผู้เสนอราคา โดยได้บริษัท เจตพร ก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและคุณสมบัติครบถ้วน ตามหนังสือ ที่ กท8403/1484 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562		
	2. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ลงวันที่		
	3. ขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ ตามหนังสือที่ กท8403/1485 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562		
	4. ลงนามสัญญา ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เลขที่สัญญา 22-6-63		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/2/2563 :เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน และได้ทำหนังสือเร่งรัดงาน ตามหนังสือ ที่ กท 8403/778 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : เดือนมีนาคม ดำเนินการ ดังนี้		
	-ทำฐานรากโครงหลังคา		
	-ทำโครงเวที		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการทำอ่างล้างมือและทำโครงหลังคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 607,521 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

