



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50470000-3199

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 963,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 954,065 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร 02 224 2994 หรือโทร 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 595 ซอยเพี้ยนพิน ถนนทางรถไฟสายเก่า ขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษา 1 - 6 มีอาคารจำนวน 5 อาคาร ประกอบด้วยอาคารเรียน 2 อาคาร อาคารหอประชุม, อาคารอเนกประสงค์ และอาคารอื่นๆ ปัจจุบันอาคารดังกล่าว มีสภาพทรุดโทรม และเสียหายไปตามกาลเวลา

จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้สามารถกลับมาใช้งานได้และสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาทิ เช่น

1. ห้องน้ำใต้บรโดมีกระเบื้องแตกหักเสียหาย ประตูชำรุด ท่อน้ำทิ้งตัน
2. พื้นที่หลังอาคารเรียน 3,4 เวลาฝนตกมีน้ำท่วมขัง พื้นมีระดับสูงต่ำไม่เสมอกัน
3. พื้นที่หลังอาคารอเนกประสงค์ มีสภาพทรุดโทรมมาก และมีน้ำท่วมขัง
4. ฝ้าเพดานอาคารเรียน 4 ชั้น 5 (บริเวณบันได) ชำรุดเสียหาย

จึงเสนอวิธีแก้ปัญหา ดังนี้

1. ห้องน้ำใต้บรโดอาคารเรียน 1 รื้อปุกระเบื้องใหม่ เปลี่ยนสุขภัณฑ์, ประตูหน้าต่าง ไฟฟ้า ประปา ระบบน้ำทิ้งใหม่
2. พื้นที่หลังอาคารเรียน 3,4 ทำรางระบายน้ำเปิด ค.ส.ล. (ฝ้าตะแกรงเหล็ก) (STEEL GRATING) เป็นที่รับน้ำและระบายน้ำออกสาธารณะ และปรับสภาพพื้นที่ให้ระดับ
3. พื้นที่หลังอาคารอเนกประสงค์ ทำรางระบายน้ำเปิด ค.ส.ล. และบ่อดักไขมันเดินระบบ ท่อ, ไฟฟ้า และปรับพื้น
4. ฝ้าเพดานอาคารเรียน 4 ชั้นที่ 5 ซ่อมแซมกระเบื้องมุงหลังคา ทำตะแกรงกันนก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงห้องน้ำใต้บรโดอาคารเรียน 1 ให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
2. เพื่อปรับปรุงพื้นที่หลังอาคาร 3, 4
3. เพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคารอเนกประสงค์
4. เพื่อปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียน ให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เพื่อปรับปรุงห้องน้ำใต้บรโดอาคารเรียน 1 (2 ห้อง)
2. ปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียน 3, 4
  - 2.1 ปรับสภาพพื้นที่
  - 2.2 ทำรางเปิด ค.ส.ล. ฝ้าตะแกรงเหล็ก (STEEL GRATING)
3. ปรับปรุงพื้นที่หลังอาคารอเนกประสงค์
  - 3.1 ทำรางเปิด ค.ส.ล. ฝ้าตะแกรงเหล็ก (STEEL GRATING)
  - 3.2 ปรับสภาพพื้นที่ และเดินระบบไฟฟ้า ประปา
4. ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคาร 4 ชั้น 5

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : 24/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท8403/1219 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562
2. นำราคากลางประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
3. รายงานขอจ้าง ตามหนังสือที่ กท8403/1321 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
4. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการ ดังนี้





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 30 ตุลาคม 2562- 5 พฤศจิกายน 2562  
ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-gp วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

2. คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน ตามหนังสือที่ กท8403/1368 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ตามหนังสือที่ กท8403/1365 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

4. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาในระบบ e-gp ลงวัน 15 พฤศจิกายน 2562 (ได้ผู้รับจ้าง บริษัทเจตพรก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 945,064.50 บาท)

5. เสนอร่างสัญญาให้ผู้รู้กฎหมายตรวจ

รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 23/12/2562 : เดือนธันวาคม ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดและอยู่ระหว่างอนุมัติเงินงวด

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 23/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการลงนามสัญญา วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เลขที่สัญญา 22-5-63 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และบริษัททำหนังสือขออนุมัติใช้วัสดุ

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 25/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการ ดังนี้

- 1. ทำรางระบายน้ำด้านหลังอาคาร 3,4
- 2. ทำห้องน้ำนักเรียน
- 3. ทำฝ้าเพดาน

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 25/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานวันที่ 24 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 954,065 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

