



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนาใน

รหัสโครงการ... : 50470000-3200

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,855,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,470,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร 02 224 2994 หรือโทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดบางนาใน ตั้งอยู่เลขที่ 200 ถนนสรรพาวุธ ซอยสรรพาวุธ 1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเภทโรงเรียนระดับเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนประมาณ 675 คน ปัจจุบันห้องน้ำ รางระบายน้ำและพื้นทางเข้ามีสภาพทรุดโทรม

จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

จึงเสนอวิธีแก้ไข โดยการปรับปรุงรางระบายน้ำหน้าอาคาร 1, 2, 4 ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 ปรับปรุงห้องการงานอาชีพ

ปรับปรุงห้องพลศึกษาอาคาร 1 ปรับปรุงทางเท้าหลังอาคาร 1, 4 ปรับปรุงทางเท้าหน้าอาคาร 4

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงรางระบายน้ำหน้าอาคาร 1, 2, 4 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและซ่อมแซม ให้มีความปลอดภัยแข็งแรง
2. เพื่อปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 ให้ถูกสุขลักษณะใช้งานได้ดี
3. เพื่อปรับปรุงห้องการงานอาชีพให้ได้ใช้พื้นที่คุ้มค่าและมีแสงสว่างที่เพียงพอ
4. เพื่อปรับปรุงห้องพลศึกษาอาคาร 1 ได้ใช้พื้นที่คุ้มค่าและมีแสงสว่างที่เพียงพอ
5. เพื่อปรับปรุงทางเท้าหลังอาคาร 1, 4 แก้ไขปัญหาพื้นทรุดตัวให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน
6. เพื่อปรับปรุงทางเท้าหน้าอาคาร 4 แก้ไขปัญหาพื้นทรุดตัวต่ำ เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงรางระบายน้ำหน้าอาคาร 1,2,4 ยาวประมาณ 96.90 เมตร
2. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 เนื้อที่ประมาณ 4.17 ตารางเมตร
3. ปรับปรุงห้องการงานอาชีพอาคาร 4 เนื้อที่ประมาณ 15.53 ตารางเมตร
4. ปรับปรุงห้องพลศึกษาอาคาร 1 เนื้อที่ประมาณ 15.53 ตารางเมตร
5. ปรับปรุงทางเท้าหลังอาคาร 1,4 เนื้อที่ประมาณ 115 ตารางเมตร
6. ปรับปรุงทางเท้าหน้าอาคาร 4 เนื้อที่ประมาณ 36.4 ตารางเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่ดำเนินงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : 24/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท8403/1218 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562
2. นำราคากลางประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน วันที่ 8 ตุลาคม 2562
3. รายงานขอจ้าง ตามหนังสือที่ กท8403/1303 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562
4. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์
5. ประกาศประกวดราคา ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
6. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-gp วันที่ 29 ตุลาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการ ดังนี้

1. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 18 ตุลาคม 2562- 27 ตุลาคม 2562

ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-gp วันที่ 28 ตุลาคม 2562

2. คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน ตามหนังสือที่ กท8403/1353 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ตามหนังสือที่ กท8403/1354 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

4. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาในระบบ e-gp ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 (ได้ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ราคาที่เสนอ 1,470,000 บาท

5. เสนอร่างสัญญาให้ผู้รักรูกฎหมายตรวจ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่3 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 23/12/2562 : เดือนธันวาคม ดำเนินการขอเงินงวด และอยู่ระหว่างอนุมัติเงินงวด | | |
| รายงานครั้งที่4 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 23/1/2563 :เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการลงนามสัญญา วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เลขที่สัญญา 22-5-63 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และบริษัททำหนังสือขออนุมัติใช้วัสดุ | | |
| รายงานครั้งที่5 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 25/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการ ดังนี้ 1. รื้อรางระบายน้ำ 2. เทพื้นทางเดิน | | |
| รายงานครั้งที่6 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 27/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ 27 มีนาคม 2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,470,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

