



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนมอ่งพลอยอนุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50470000-3202

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 534,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร 02 224 2994 หรือโทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนมอ่งพลอยอนุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 17 ซอยลาซาล 55 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษา 1 - 6 มีอาคารจำนวน 7 อาคารประกอบด้วย อาคารเรียน 1 -5 อาคารห้องน้ำ 1 อาคาร โครงหลังคาและลานอเนกประสงค์ 1 อาคาร ปัจจุบันอาคารดังกล่าว

มีสภาพทรุดโทรม เสียหายไปตามกาลเวลา จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้สามารถกลับมาใช้งานได้ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะตามมา

อาทิ เช่น

1. ทางเดินด้านข้างอาคารระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 5 ชั้นล่างเป็นโรงอาหารเมื่อฝนตกเด็กๆ และเจ้าหน้าที่เดินตากฝน
2. เวทีชั่วคราวซึ่งอยู่ในลานอเนกประสงค์
3. อาคารเรียน 1 เชื่อมติดอาคาร 5 เป็นบริเวณที่เด็กปีนเล่น และอาจตกลงมาได้รับอันตรายได้
4. เมื่อฝนตกน้ำท่วมลานอเนกประสงค์ เด็กนักเรียนและโรงเรียนไม่สามารถใช้พื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ ได้

และก่อให้เกิดอันตรายจากการลื่นล้มและสัตว์เลื้อยคลาน

จึงเสนอวิธีแก้ปัญหาโครงการดังนี้

1. ทางเดินด้านข้างอาคารระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 5 ควรติดตั้งกันสาด
2. สร้างเวทีอยู่นอกพื้นที่ลานอเนกประสงค์
3. ทำแผงเหล็กกันตก
4. ทำรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมต่อท่อสาธารณะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ทำกันสาดด้านข้างอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 5 เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ และเจ้าหน้าที่
2. ก่อสร้างเวทีอยู่นอกลานอเนกประสงค์ เพื่อให้มีพื้นที่ทำกิจกรรมได้มากกว่าเดิม ระเบียบเรียบร้อยงาม
3. ทำแผงเหล็กกันตก ป้องกันเด็กไม่ให้ตกลงมาได้รับอันตรายได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงการสาดด้านข้างอาคาร 1 ประมาณ 46 ตารางเมตร
2. ก่อสร้างเวที ประมาณ 50 ตารางเมตร
3. ทำแผงเหล็กกันตก 2 จุด
4. ทำรางเปิด ค.ส.ล. ฝ้าตะแกรงเหล็ก (STEEL GRATING) 2 จุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : 24/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท8403/1221 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562
2. นำราคากลางประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน วันที่ 18 ตุลาคม 2562
3. รายงานขอจ้าง ตามหนังสือที่ กท8403/1320 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
4. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการ ดังนี้

1. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนมอ่งพลอยอนุสรณ์ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562- พฤศจิกายน 2562 ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-gp วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
2. คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน ตามหนังสือที่ กท8403/1366 ลงวันที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

พฤศจิกายน 2562

3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างปรับปรุงโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ตามคณะกรรมการพิจารณาผล
เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ตามหนังสือที่ กท8403/1364 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

4. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาในระบบ e-gp ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (ได้ผู้รับจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด เสนอราคา 529,031 บาท)

5.เสนอร่างสัญญาให้ผู้รู้กฎหมายตรวจ

- | | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่3 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 23/12/2562 :เดือนธันวาคม ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมขอเงินงวด ตามหนังสือที่ กท8403/1467 ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2562 |
| รายงานครั้งที่4 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 23/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมขอเงินงวด ตามหนังสือที่ กท8403/1467 ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2562 |
| รายงานครั้งที่5 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมขอเงินงวด ตามหนังสือที่ กท8403/1467 ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2562 และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร กองวิเคราะห์งบประมาณ 2 ยังไม่ได้อนุมัติเงินงวด |
| รายงานครั้งที่6 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/3/2563 : เดือนมีนาคม 2563 รออนุมัติเงินงวด |
| รายงานครั้งที่7 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 28/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 รออนุมัติเงินงวด และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท 1902/00255 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ตามข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จึงเห็นควรให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน |
| รายงานครั้งที่8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 27/5/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 รออนุมัติเงินงวดและสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้พิจารณาให้ชะลอการก่อหนี้ผูกพัน ตามหนังสือที่ กท1904/00295 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 และเพื่อเป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร |
| รายงานครั้งที่9 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/6/2563 : รออนุมัติเงินงวดและสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้พิจารณาให้ชะลอการก่อหนี้ผูกพัน ตามหนังสือที่ กท1904/00295 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 และเพื่อเป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร |
| รายงานครั้งที่10 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 31/7/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ยกเลิกโครงการเนื่องจากรายละเอียดเนื้องานตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2563 ไม่ถูกต้องเนื่องจากนำครุภัณฑ์ไปคิด Factor F จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื้องานให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงซึ่งมีผลทำให้วงเงินงบประมาณลดลงและฝ่ายโยธาได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 29 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคสองได้ดำเนินการส่งหนังสือเชิญชวนร่วมยื่นข้อเสนอราคางานปรับปรุงโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ จำนวน 3 ราย
ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาแต่อย่างใด ประกอบกับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แจ้งให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน |
| รายงานครั้งที่10 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

