



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยพลอยงาม

รหัสโครงการ... : 50470000-3220

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 17,068,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐ 6061

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร. 02 0224 02994 โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางนาได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุง ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตบางนา เนื่องจากสภาพปัจจุบันของถนน ตรอก ซอยในพื้นที่สภาพเดิมมีผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตหรือบางพื้นที่มีสภาพผิวจราจรเป็นหินคลุก ไม่มีระบระบายน้ำเมื่อถึงฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขังในผิวจราจรน้ำไม่สามารถระบายได้เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ดำเนินการสำรวจเพื่อดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตบางนา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อให้ผิวทาง, ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 2.3 เพื่อเชื่อมต่อท่อระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำลงสู่คลองบางนาได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงก่อสร้างถนนอยู่ในสภาพดีขึ้น
- สามารถแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังในพื้นที่
- ประชาชน ยวดยานต่าง ๆ ได้รับความสะดวกในการสัญจร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงถนน/ทางเท้า/คันหิน/สะพาน/อุโมงค์ข้ามท่อระบายน้ำ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : 24/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการดังนี้		
	1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท8403/1222 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562		
	2. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการคำนวณราคากลางในระบบ E-GP และจัดทำบันทึกขออนุมัติผลการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการดังนี้		
	1. เผยแพร่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 - 27 พฤศจิกายน 2562		
	2. ยกเลิกประกาศ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจากสาระสำคัญในประกาศไม่ครบถ้วน		
	3. ร่างประกาศใหม่ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 - 25 พฤศจิกายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : เดือนธันวาคม อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการ ดังนี้		
	1. จัดทำรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา โดยได้บริษัท เจบราเทอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 12,430,085 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติครบถ้วน		
	2. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ลงวันที่ 3 มกราคม 2563		
	3. จัดทำร่างสัญญา เสนอผู้รั้งกฎหมายตรวจสอบร่างสัญญา ตามหนังสือที่ กท8403/20 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการ ดังนี้		
	1. ลงนามสัญญา วันที่ 31 มกราคม 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เลขที่สัญญา 22-2-63 (150 วัน)		
	2. ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือแจ้งปัญหาอุปสรรคสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา และได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : เดือนมีนาคม ผู้รับจ้างดำเนินการหล่อบ่อพักท่อระบายน้ำ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการทุบรื้อผิวจราจร และสร้างท่อระบายน้ำ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ ยาวประมาณ 500 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการหล่อฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ, สร้างรางวี, สร้างผิวทาง ค.ส.ล. และผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

