



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคอลงเคล็ดตลอดแนวพื้นที่เขตบางนา

รหัสโครงการ... : 50470000-3250

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายบัวตอง คำเมือง 6061

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร. 02 0224 02994 โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดย สำนักงานเขตบางนา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตลอดจนซ่อมแซม,ก่อสร้างและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคอลงเคล็ดตลอดแนวพื้นที่เขตบางนา ให้มีความสะอาดสวยงามและสามารถใช้เป็นแหล่งรับน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครลดปัญหาน้ำท่วมขังและภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสะอาดสวยงาม สนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหามลพิษ

2.3 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้รวดเร็ว

2.4 เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ

3.2 ทำให้น้ำในคลองเคล็ดปลอดจากมลพิษและคุณภาพน้ำดีขึ้น

3.3 ทำให้การระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วแก้ไขปัญหาท่วม

3.4 ทำให้สภาพแวดล้อมบริเวณริมคลองเคล็ดดูสวยงามเป็นระเบียบสะอาด ปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : เดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการจัดทำโครงการเสนอผู้บริหารอนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : เดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการสำรวจพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2563 : เดือนธันวาคม 2563 ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพคลอง เพื่อกำหนดจุดที่จะดำเนินงานและจุดที่มีปัญหาอุปสรรค

พร้อมสำรวจสิ่งปลูกสร้างริมคลองที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเพื่อทำการซ่อมแซมแก้ไข หรือประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เข้าดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : เดือนมกราคม 2564 ดำเนินการดังนี้

1.ประสานสำนักการระบายน้ำให้ซ่อมแซมแนวเขื่อนริมคลองเคล็ดบริเวณปลายซอยบางนา-ตราด 23 และแนวรั้วเหล็กกันตบกันสนั่นเขื่อนที่ชำรุดตามหนังสือที่ กท 8403/146 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564

2.ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร ตามหนังสือที่ กท 8403/149 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564

3.ประสาน ประธานหมู่บ้านรังสิยา ขอความอนุเคราะห์ทำสีแนวรั้วหมู่บ้านรังสิยาด้านริมคลองเคล็ด ตามหนังสือที่ กท 8403/190 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564

4.ประสานแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสะพานข้ามคลองเคล็ด ตามหนังสือที่ กท 8403/271 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564

5.ประสานศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 (ส่วน 1) ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงพื้นที่ ริมคลองเคล็ด ตามหนังสือที่ กท 8403/287 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564

6.ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและกำหนดอัตลักษณ์ของพื้นที่ ณ จุดเข็ควิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการดังนี้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่ 6
1. ประสานขอความอนุเคราะห์วาดภาพศิลปะบริเวณแนวรั้วและผนังอาคารหมู่บ้านรังสิยาด้านริมคลองเคล็ด ตามหนังสือที่ กท8403/559 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
 2. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเฉลิมพระเกียรติคลองเคล็ด ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณคลองเคล็ด ซอยบางนา-ตราด 23 (จุดเข็ควิน) โดยทำความสะอาดและทาสีกำแพงรั้วและผนังอาคารหมู่บ้านรังสิยาด้านริมคลองเคล็ด มีความยาวประมาณ 160 เมตร และทำความสะอาดคลองโดยจัดเก็บวัชพืช รวมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้บริเวณโดยรอบ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7
1. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลอง
 - เคล็ดตามความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางนาและสร้างจุดเข็ควิน (Check In) ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
 2. ประสานการไฟฟ้านครหลวง ขอติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณริมคลองเคล็ด ที่ กท 8403/1367 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564
 3. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือรักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมแนวคลองเคล็ด ตามหนังสือที่ กท 8401/1106 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8
1. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเคล็ดและกำหนดกรอบการวาดภาพศิลปะแสดงอัตลักษณ์ของเขตบางนา วันที่ 1 เมษายน 2564
 2. ดำเนินการรื้อย้ายต้นไม้ ดอกไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อเตรียมดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดเข็ควินริมคลองเคล็ด วันที่ 8 - 9 เมษายน 2564
 3. ติดตามผลการประสานขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงพื้นที่ริมคลองเคล็ดต่อศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 (ส่วน 1) ตามหนังสือที่ กท 8403/1894 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564
 4. ติดตามผลการประสานขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจรต่อสำนักงานการจราจรและขนส่ง ตามหนังสือที่ กท 8403/1893 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564
 5. ติดตามผลการแจ้งประสานการก่อสร้างและซ่อมแซมราวกันตกเชื่อมริมคลองเคล็ดต่อสำนักงานการระบายน้ำ ตามหนังสือที่ กท 8403/1892 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564
 6. ติดตามผลการประสานขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสะพานข้ามคลองเคล็ด ต่อแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ตามหนังสือที่ กท 8403/1895 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564
 7. ติดตามผลการประสานขอความอนุเคราะห์ ขอติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณริมคลองเคล็ดต่อการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา ตามหนังสือที่ กท 8403/1891 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9
1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ "ชาวบางนาร่วมใจ ไม่ทิ้งขยะลงคลอง ช่วยกันแยกช่วยกันลด เท่ากับหมดปัญหาขยะ" ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองเคล็ดตลอดแนวพื้นที่เขตบางนา
 2. คณะผู้บริหารเขตบางนา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ที่คลองเคล็ด เพื่อติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างจุดเข็ควิน
- ตามตัวชี้วัดบูรณาการ พร้อมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่ได้วางไว้
3. บริหารและจัดเก็บขยะริมคลอง จัดเก็บขยะและวัชพืชริมคลองเคล็ด พร้อมรณรงค์ให้ดูแลรักษาแหล่งน้ำ ไม่ให้ทิ้งขยะลงในคลอง
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10
1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการบางนา เมืองน่าอยู่ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตามตัวชี้วัดบูรณาการ
 2. ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างจุดเข็ควิน โดยดำเนินการทำความสะอาดปรับปรุงทางเดิน ปลูกไม้ดอกไม้ประดับสร้างจุดเข็ควิน และวาดภาพศิลปะแสดงอัตลักษณ์ของเขตบางนากับกำแพงรั้วและผนังของหมู่บ้านรังสิยา ตามตัวชี้วัดบูรณาการ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11
1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ "บางนาเมืองน่าอยู่ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน" และป้ายประชาสัมพันธ์ "ชาวบางนาร่วมใจ ไม่ทิ้งขยะลงคลอง ช่วยกันแยกช่วยกันลด เท่ากับหมดปัญหาขยะ"
 2. ปรับปรุงและซ่อมแซมสะพานข้ามรั้ว บริเวณคลองเคล็ด (ช่วงสะพานข้ามคลอง ซอยศรีนครินทร์ 56)
 3. ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างจุดเข็ควิน โดยดำเนินการทำความสะอาดปรับปรุงทางเดิน ปลูกไม้ดอกไม้ประดับสร้างจุดเข็ควินและวาดภาพศิลปะแสดงอัตลักษณ์ของเขตบางนากับกำแพงรั้วและผนังอาคารของหมู่บ้านรังสิยา
 4. วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเฉลิมพระเกียรติคลองเคล็ด (ช่วงสะพานข้ามคลองซอยศรีนครินทร์ 56) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยการทาสีขอบคันหิน แปลงต้นไม้ เหน้าหมักชีวภาพ ทำความสะอาดพื้นที่ให้เกิดความสวยงาม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

5. ติดตั้งกระแสไฟฟ้าและไฟส่องสว่างริมคลองเคล็ด (ช่วงสะพานข้ามคลองซอยศรีนครินทร์ 56) ดำเนินการโดยการไฟฟ้านครหลวง
6. ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง ตามหนังสือที่ กท 8403/3009 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณริมคลองเคล็ด (ช่วงสะพานข้ามคลองซอยศรีนครินทร์ 56)
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 31/08/2564 : เดือนสิงหาคม 2564 ดำเนินการ ดังนี้
- วันที่ 11 สิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จุดเช็คอินคลองเฉลิมพระเกียรติคลองเคล็ด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 (วันแม่แห่งชาติ) โดยดำเนินการ
 - รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาแหล่งน้ำ การคัดแยกขยะ การทำน้ำหมักชีวภาพ การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมัน
 - เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย จุดเช็คอินคลองเคล็ด
 - สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร แจ้งกรณีขอความอนุเคราะห์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณริมคลองเคล็ดที่ได้พิจารณาและรวบรวมรายชื่อจุดติดตั้งดังกล่าวในงบประมาณ 2565 แล้ว ตามหนังสือที่ กท 1604/2035 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 28/09/2564 : เดือนกันยายน 2564 ดำเนินการ ดังนี้
- วันที่ 13 กันยายน 2564 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเคล็ด พร้อมตรวจสอบและรักษาสภาพคลองเคล็ดบริเวณจุดเช็คอิน
 - วันที่ 14 กันยายน 2564 ปรับปรุงซ่อมแซมราวสะพานข้ามคลองเคล็ด โดยดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและทาสีราวสะพาน
 - ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง ตามหนังสือที่ กท 8403/3862 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจรบริเวณคลองเคล็ด (ช่วงสะพานข้ามคลองซอยศรีนครินทร์ 56)
 - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนาแล้วเสร็จ 100%
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

