



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50470000-3276

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,401,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,023,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265 และฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร 02 224 2994 หรือโทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ซอยบางนา-ตราด 33 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล -

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 1,945 คน มีอาคารเรียนจำนวน 6 หลัง ซึ่งผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน

จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ตามระยะเวลา โดยในปีงบประมาณ 2564 มีความจำเป็นต้องปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิงอาคารเรียน 1 ชั้น ๑

เนื่องจากมีสภาพสีเก่าลอก ฟอง มีเชื้อรา และคราบสกปรก เป็นอันตรายกับสุขภาพของนักเรียน พื้นที่ห้องเรียน อาคารเรียน 1 ,2, 4, 6

มีสภาพชำรุดพื้นไม้เรียบ ขรุขระมีรอยแตกแยก อาจทำให้เกิดอันตรายกับนักเรียนได้

จึงเสนอวิธีแก้ปัญหา โดยการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิงอาคารเรียน 1 ชั้น 1 โดยการรื้อถอนโถส้วม รื้อถอนพื้นกระเบื้อง ผนัง ปูกระเบื้อง

บุผนัง ติดตั้งโถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างหน้า ที่ใส่กระดาษชำระให้ดูสวยงาม ซ่อมแซมพื้นห้องเรียน อาคารเรียน 1 ,2, 4 และ 6 โดยรื้อถอนพื้นกระเบื้อง

ผิวพื้นกระเบื้องเคลือบให้ดูสวยงามและเกิดความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคารเรียน 1 ชั้น ๑ ให้มีความปลอดภัยสะอาดสวยงามเรียบร้อย

2.2 เพื่อปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนใต้อาคารบ้านพักการโรง ให้มีความปลอดภัยสะอาดสวยงามเรียบร้อย

2.3 เพื่อปรับปรุงพื้นทางเดินหน้าห้องน้ำนักเรียนใต้อาคารบ้านพักการโรง ให้มีความปลอดภัยแข็งแรง

ใช้งานได้

2.4 เพื่อปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น ให้มีความปลอดภัยแข็งแรงใช้งานได้

2.5 เพื่อปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน 1 ให้มีความปลอดภัยแข็งแรงใช้งานได้

2.6 เพื่อปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน 2 ให้มีความปลอดภัยแข็งแรงใช้งานได้

2.7 เพื่อปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน 4 ให้มีความปลอดภัยแข็งแรงใช้งานได้

2.8 เพื่อปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน 6 ให้มีความปลอดภัยแข็งแรงใช้งานได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคารเรียน 1 ชั้น 1

3.2 ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนใต้อาคารบ้านพักการโรง

3.3 ปรับปรุงพื้นทางเดินหน้าห้องน้ำนักเรียนใต้อาคารบ้านพักการโรง

3.4 ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น

3.5 ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน 1 ชั้น 2 และ 3 ห้อง ป.1/6,ป.2/4,ป.2/5

3.6 ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2, ป.1/3 ป.1/4

3.7 ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง ป.3/4, ป.3/6,

3.8 ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน 6 ชั้น 5 ห้อง ป.6/6, ป.6/7

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : ดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท 8403/1182 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563

2. นำราคากลางประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน วันที่ 12 ตุลาคม 2563

3. รายงานขอจ้าง ตามหนังสือที่ กท 8403/1294 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563

4. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่4</p>	<p>:: ขั้นตอนการดำเนินการ เลขที่สัญญา 22-2-64 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบสถานที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 31/12/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอน : เซ็นสัญญาวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 บริษัท ซี.เจ.เอส.เอ็นจิเนียริง (2548) จำกัด ราคาที่ประมูลได้ 1,023,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>การดำเนินการอยู่ระหว่าง ผู้รับเหมาเข้าดูสถานที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 27/01/2564 : ขั้นตอนการดำเนินงานปรับปรุงโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ตามรายละเอียดดังนี้ เลขที่ สัญญา 22-2-64 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 เมษายน 2564 จำนวน 120 วัน ผู้รับเหมา บริษัท ซี เจ เอส เอ็นจิเนียริง (2548) จำกัด เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1293 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1423 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ขั้นตอนการทำงาน - ปรับปรุงห้องน้ำใต้บ้านพักภารโรง - ปรับปรุงพื้นห้องเรียน</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 24/02/2564 : ขั้นตอนการดำเนินงานปรับปรุงโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ตามรายละเอียดดังนี้ เลขที่ สัญญา 22-2-64 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 เมษายน 2564 จำนวน 120 วัน ผู้รับเหมา บริษัท ซี เจ เอส เอ็นจิเนียริง (2548) จำกัด เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1293 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1423 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ขั้นตอนการทำงาน - ติดตั้งถังบำบัด - ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 24/03/2564 : รายงานประจำเดือน มีนาคม 2564 ตามรายการต่อไปนี้ 1. เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1293 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 2. อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1423 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 3. สัญญาเลขที่ 22-2-64 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 เมษายน 2564 (จำนวน 120 วัน) บริษัท ซีเจเอส เอ็นจิเนียริง (2548) จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง อยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินงานดังนี้ 1. ติดตั้งสุขภัณฑ์ 2. ติดตั้งพื้นสนามเด็กเล่น</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 28/04/2564 : รายงานประจำเดือน เมษายน 2564 ตามรายการต่อไปนี้ 1. เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1293 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 2. อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1423 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 3. สัญญาเลขที่ 22-2-64 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 เมษายน 2564 (จำนวน 120 วัน) บริษัท ซีเจเอส เอ็นจิเนียริง (2548) จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง วงเงินจัดจ้าง 1,023,000.-บาท สุ่มอบงานวันที่ 2 เมษายน 2564 ตรวจรับงานวันที่ 5 เมษายน 2564 ตามหนังสือบริษัท ซีเจเอส เอ็นจิเนียริง (2548) จำกัด ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

