



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนอำนวยการนครศรีธรรม

รหัสโครงการ... : 50470000-3277

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,170,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 910,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265 และฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร 02 224 2994 หรือโทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนอำนวยการนครศรีธรรม ตั้งอยู่ที่ซอยอุดมสุข 26 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล -

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 1,000 คน มีอาคารจำนวน 5 หลัง ประกอบด้วย อาคารเรียน 1, 2, 3, 4, และ

โครงการหลังคาอเนกประสงค์ที่ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมและบำรุงรักษา

□ จึงเสนอวิธีแก้ปัญหาโดยการปรับปรุงพื้นที่ห้องอนุบาลอาคารเรียน 1 ชั้น 1 ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย-นักเรียนหญิง

ปรับปรุงพื้นที่ทางเดินด้านหน้าสนามบาสเก็ตบอล ปรับปรุงรางรับน้ำฝนและท่อรับน้ำฝนโครงการหลังคาอเนกประสงค์ ปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 3 ชั้นที่ 2,3

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงพื้นที่ห้องอนุบาลอาคารเรียน 1 ชั้น 1 ให้มีความปลอดภัยใช้งานได้

2.2 เพื่อปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย-นักเรียนหญิง ให้มีความปลอดภัยใช้งานได้

2.3 เพื่อปรับปรุงรางรับน้ำฝนและท่อรับน้ำฝนโครงการหลังคาอเนกประสงค์ ให้มีความปลอดภัยใช้งานได้

2.4 เพื่อปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 3 ชั้นที่ 2,3 ให้มีความปลอดภัยใช้งานได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ปรับปรุงพื้นที่ห้องอนุบาลอาคารเรียน 1 ชั้น 1

3.2 ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย-นักเรียนหญิง

3.3 ปรับปรุงรางรับน้ำฝนและท่อรับน้ำฝนโครงการหลังคาอเนกประสงค์

3.4 ปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 3 ชั้นที่ 2,3

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : ดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท 8403/1181 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563

2. นำราคากลางประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน วันที่ 12 ตุลาคม 2563

3. รายงานขอจ้าง ตามหนังสือที่ กท 8403/1293 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563

4. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: ขั้นตอนการดำเนินการ ผู้รับจ้างนัดเข้าเซ็นสัญญาวันที่ 30 ธันวาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ : เซ็นสัญญาวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สัญญาเลขที่ 22-3-64 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ผู้รับเหมาเข้าตรวจสอบสถานที่ หก.วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง ราคาที่ประมูลได้ 910,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/01/2564 : ขั้นตอนการดำเนินงานปรับปรุงโรงเรียนอำนวยการนครศรีธรรม ตามรายละเอียดดังนี้

เลขที่ สัญญา 22-3-64 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 30 เมษายน 2564 จำนวน 120 วัน

ผู้รับเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง

เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1294 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1458 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
 ขั้นตอนการทำงาน
 - ปรับปรุงห้องน้ำ
 - ปูกระเบื้องห้องเรียนอนุบาล
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6
 :: 24/02/2564 : ขั้นตอนการดำเนินงานปรับปรุงโรงเรียนอานวยกนกศิริอนุสรณ์ ตามรายละเอียดดังนี้
 เลขที่ สัญญา 22-3-64 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 30 เมษายน 2564 จำนวน 120 วัน
 ผู้รับเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง
 เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1294 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563
 อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1458 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
 ขั้นตอนการทำงาน
 - ปูกระเบื้องห้องน้ำ
 - ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7
 :: 24/03/2564 : รายงานประจำเดือน มีนาคม 2564 ตามรายการต่อไปนี้
 1. เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1294ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563
 2. อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1458 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
 3. สัญญาเลขที่ 22-3-64 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 30 เมษายน 2564 (จำนวน 120 วัน) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง
 ได้ดำเนินการแจ้งวันตรวจรับงาน ตามหนังสือเลขที่ 8403/1901 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564
 ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ดำเนินการแล้วเสร็จ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

