



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแยกขอยลาซาล 24

รหัสโครงการ... : 50470000-3290

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,858,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,761,509 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐ 02-1735266 ต่อ 6061

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันขอยพลอยแบริ่งปัจจุบันเป็นขอยที่มีประชาชนร้องเรียนมากสภาพขอยไม่มีท่อระบายน้ำเวลาฝนตกมีน้ำท่วมขัง จึงต้องปรับปรุงผิวจราจรและท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหานี้ จึงได้มีการปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จึงขอจัดสรรงบประมาณกรุงเทพมหานคร บัดนี้กรุงเทพมหานครได้จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ให้ทำการปรับปรุงขอยดังกล่าว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจร
- 2.2 เพื่อยกระดับความสูงของผิวจราจร
- 2.3 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 2.1  ปรับแต่งพื้นเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 1,000 ตร.ม.
- 2.2 สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
- ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 200 ม.
- 2.3  สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
- พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 14 บ่อ
- 2.4  สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 56 ม.
- 2.5  สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03
- พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 14 บ่อ
- 2.6  เสริมหินคลุกชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-01 หนา 0.15 ม.
- เนื้อที่ประมาณ 1,300 ตร.ม.
- 2.7  สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,090 ตร.ม.
- 2.8  สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 389 ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก  สิ่งปลูกส

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนาสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดำเนินการดังนี้		
	1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท 8403/1183 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563		
	2. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการคำนวณราคากลางในระบบ e-gp และจัดทำบันทึกรายงานผลการกำหนดราคากลาง		
	30/11/2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการดังนี้		
	1. อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการดังนี้		
	1. อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ขั้นตอนการดำเนินการอยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/12/2563 : อยู่ขั้นตอนระหว่าง รออนุมัติเงินประจำงวด จากสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/01/2564 : ขั้นตอนการดำเนินงานปรับปรุงขอยแยกขอยลาซาล 24 ตามรายละเอียดดังนี้		
	เลขที่ สัญญา 22-5-64 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>สิ้นสุดสัญญา วันที่ 14 เมษายน 2564 จำนวน 90 วัน          ผู้รับเหมา บริษัท อินไซต์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (จำนวนเงิน 1,895,000.-บาท)          เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1344 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563          อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1536 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563          ขั้นตอนการทำงาน          - อยู่ระหว่างผู้รับเหมาเข้าตรวจสอบพื้นที่          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 24/02/2564 : งานปรับปรุงขอยแยกขอยลาซาล 24 ผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัท อินไซต์ คอนสตรัคชั่น จำนวน วงเงิน 1,895,000.-บาท          เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1344 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563          อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1536 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563          สัญญาเลขที่ 22-5-64 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564          สิ้นสุดสัญญา วันที่ 14 เมษายน 2564 จำนวน 90          ปัจจุบันได้ดำเนินการ          อยู่ระหว่างจับฝาท่อและหล่อท่อระบายน้ำภายในซอย          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 24/03/2564 : รายงานประจำเดือน มีนาคม 2564 ตามรายการต่อไปนี้          1. เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1344 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563          2. อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1536 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563          3. สัญญาเลขที่ 22-5-64 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 14 เมษายน 2564 ( จำนวน 90 วัน)          บริษัท อินไซต์ คอนสตรัคชั่น จำนวน เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวนเงิน 1,895,000.-บาท          อยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินงานดังนี้          1. วางท่อบ่อพัก          2. เทรางวี          3. เทถนนคอนกรีต          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 28/04/2564 : รายงานประจำเดือน เมษายน 2564 ตามรายการต่อไปนี้          1. เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1344 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563          2. อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1536 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563          3. สัญญาเลขที่ 22-5-64 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 14 เมษายน 2564 ( จำนวน 90 วัน)          บริษัท อินไซต์ คอนสตรัคชั่น จำนวน เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวนเงิน 1,895,000.-บาท          อยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินงานดังนี้          4. ส่งมอบงาน วันที่ 2 เมษายน 2564          5. ตรวจรับงาน ตามหนังสือบริษัท อินไซต์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ลงวันที่ 8 เมษายน 2564          ดำเนินการแล้วเสร็จ          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>รายงานครั้งที่8</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

