



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1345 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ขั้นตอนการทำงาน - อยู่ระหว่างผู้รับเหมาเข้าตรวจสอบพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/02/2564 : งานปรับปรุงแบริ่ง 39 และขอยลาขาด 52 ผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัท ธีรสร จำกัด จำนวนวงเงิน 5,229,100.-บาท</p>
รายงานครั้งที่7	<p>เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1345 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สัญญาเลขที่ 22-6-64 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 19 มิถุนายน 2564 จำนวน 150 วัน ปัจจุบันได้ดำเนินการ ผู้รับเหมาเข้าพื้นที่และเช็คระดับของถนนภายในซอย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/03/2564 : รายงานประจำเดือน มีนาคม 2564 ตามรายการต่อไปนี้ 1. เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1345 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 2. อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 3. สัญญาเลขที่ 22-6-64 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 19 มิถุนายน 2564 (จำนวน 150 วัน) บริษัท ธีรสร จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวนเงิน 5,229,100.-บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินงานดังนี้ 1. วางท่อบ่อพัก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/04/2564 : รายงานประจำเดือน เมษายน 2564 ตามรายการต่อไปนี้ 1. เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1345 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 2. อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 3. สัญญาเลขที่ 22-6-64 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 19 มิถุนายน 2564 (จำนวน 150 วัน) บริษัท ธีรสร จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวนเงิน 5,229,100.-บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินงานดังนี้ 1. วางท่อบ่อพัก 2. หล่อบ่อพักท่อระบายน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/05/2564 : รายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ตามรายการต่อไปนี้ 1. เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1345 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 2. อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 3. สัญญาเลขที่ 22-6-64 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 19 มิถุนายน 2564 (จำนวน 150 วัน) บริษัท ธีรสร จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวนเงิน 5,229,100.-บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินงานดังนี้ 1. ขุดวางท่อพร้อมบ่อพัก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/06/2564 : รายงานประจำเดือน มิถุนายน 2564 ตามรายการต่อไปนี้ 1. เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1345 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 2. อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 3. สัญญาเลขที่ 22-6-64 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 19 มิถุนายน 2564 (จำนวน 150 วัน) บริษัท ธีรสร จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวนเงิน 5,229,100.-บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินงานดังนี้ 1. สร้างรางวี ค.ส.ล. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: รายงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ตามรายการต่อไปนี้ 1. เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1345 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 2. อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 3. สัญญาเลขที่ 22-6-64 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 19 มิถุนายน 2564 (จำนวน 150 วัน) บริษัท ธีรสร จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวนเงิน 5,229,100.-บาท</p>
รายงานครั้งที่11	





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด 19 ตามหนังสือที่อ้างถึง ดังต่อไปนี้

1. ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564
2. ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
3. ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 38) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/08/2564 : รายงานประจำเดือน สิงหาคม 2564 ตามรายการต่อไปนี้

1. เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1345 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
2. อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
3. สัญญาเลขที่ 22-6-64 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 19 มิถุนายน 2564 (จำนวน 150 วัน)

บริษัท ธีรธ จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวนเงิน 5,229,100.-บาท

ผู้รับจ้างสามารถเข้าดำเนินการได้ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. ทำราววีทำผิวทางและไหล่ทาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 27/09/2564 : รายงานประจำเดือน กันยายน 2564 ตามรายการต่อไปนี้

1. เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1345 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
2. อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
3. สัญญาเลขที่ 22-6-64 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 19 มิถุนายน 2564 (จำนวน 150 วัน)

บริษัท ธีรธ จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวนเงิน 5,229,100.-บาท

ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินให้กับบริษัท ธีรธ จำกัด ดำเนินการแล้วเสร็จ

โดยเบิกจ่าย เป็นจำนวน 4,942,303.17 บาท ส่วนที่เหลือเป็นค่าปรับ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 4,942,304 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

