



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงซอยสรรพาวุธ 1 แยก 2

รหัสโครงการ... : 50470000-3406

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,856,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-05-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา (พงษ์ศักดิ์ ประเสริฐ : 6060-2)

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตบางนา ได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตบางนา เนื่องจากสภาพปัจจุบันของซอยสรรพาวุธ 1 แยก 2 เป็นถนนคอนกรีต มีสภาพชำรุด ท่อระบายน้ำชำรุด มีระดับพื้นถนนต่ำ ในช่วงฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขังในผิวจราจร ซึ่งมีผลกระทบต่อการเดินทางชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ดำเนินการสำรวจเพื่อปรับปรุงซอยสรรพาวุธ 1 แยก 2 ในพื้นที่เขตบางนา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2.2 เพื่อให้ผิวทาง, ท่อระบายน้ำ, และบ่อพัก มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงซอยสรรพาวุธ 1 แยก 2 ร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และรอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ผู้ดำเนินงานก่อสร้างบริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 2,178,810.00 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน		
	อยู่ระหว่าง บริษัทฯ ทำเอกสารค้ำประกันสัญญาจากธนาคาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : สัญญาเลขที่ 22-4-66 ลงวันที่ 14 ก.พ.66 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 มิ.ย.66 (ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน)		
	ราคาที่เสนอ 2,178,810.00 บาท ดำเนินงานโดยบริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด		
	อยู่ระหว่าง : ผู้รับจ้างฯ เข้าสำรวจพื้นที่และเตรียมอุปกรณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ทางฝ่ายโยธาได้ดำเนินการ		
	- ส่งหนังสือเร่งรัดการทำงานฯ จำนวน 5 ฉบับ		
	- ส่งหนังสือแจ้งค่าปรับ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงซอยสรรพาวุธ 1 แยก 2

รหัสโครงการ... : 50470000-3406

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,856,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-05-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา (พงษ์ศักดิ์ ประเสริฐ : 6060-2)

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตบางนา ได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตบางนา เนื่องจากสภาพปัจจุบันของซอยสรรพาวุธ 1 แยก 2 เป็นถนนคอนกรีต มีสภาพชำรุด ท่อระบายน้ำชำรุด มีระดับพื้นถนนต่ำ ในช่วงฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขังในผิวจราจร ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ดำเนินการสำรวจเพื่อปรับปรุงซอยสรรพาวุธ1 แยก 2 ในพื้นที่เขตบางนา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อให้ผิวทาง, ท่อระบายน้ำ, และบ่อพัก มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงซอยสรรพาวุธ 1 แยก 2 ร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และรอลงนามในสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ผู้ดำเนินงานก่อสร้างบริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 2,178,810.00 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน อยู่ระหว่าง บริษัทฯ ทำเอกสารค้ำประกันสัญญาจากธนาคาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : สัญญาเลขที่ 22-4-66 ลงวันที่ 14 ก.พ.66 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 มิ.ย.66 (ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน) ราคาที่เสนอ 2,178,810.00 บาท ดำเนินงานโดยบริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด อยู่ระหว่าง : ผู้รับจ้างฯ เข้าสำรวจพื้นที่และเตรียมอุปกรณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ทางฝ่ายโยธาได้ดำเนินการ - ส่งหนังสือเร่งรัดการทำงานฯ จำนวน 5 ฉบับ - ส่งหนังสือแจ้งค่าปรับ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

