



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนลาดเนินไสว จากจุดที่ปรับปรุงแล้วถึงทางแยกซอยวิวัฒนา - กาญจนภิเษก 12
 รหัสโครงการ... : 50480000-3373 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 17,384,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนาทร พันธุ์พัก โทร. 5517 ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการปรับปรุงถนนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง
2. เพื่อระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือนประชาชน และน้ำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ได้ผิวจราจรมาตรฐาน
4. เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินการปรับปรุงถนน จำนวน 1 เส้นทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 804 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 73 แห่ง
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 584 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 73 แห่ง
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,542 ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.40 ม. เนื้อที่ประมาณ 6,921 ตร.ม.
 - สร้างชั้นรองพื้นทางไทรางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.35 ม. เนื้อที่ประมาณ 770 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 6,921 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
 เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2562 : ได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง/อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาขึ้นเว็บไซต์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 21 ? 27 พ.ย.562 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขายแบบ 29 พ.ย. ? 19 ธ.ค. 2562 เปิดซอง 23 ธ.ค. 2562 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 27/12/2562 : เปิดซอง 23 ธ.ค. 2562 บจก. วัฒนพัฒนา เงิน 12,226,128 บาท/อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/1/2563 : ได้รับอนุมัติจ้างแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 27/2/2563 :ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว/รอผู้รับจ้างนำหลักประกันสัญญามาวาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 27/3/2563 : ลงนามสัญญาวันที่ 3 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 30 ส.ค. 2563/ผู้รับจ้างดำเนินการวางท่อ, วางบ่อพัก ผลงานได้ 10% | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 27/4/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการวางท่อ, วางบ่อพัก ผลงานได้ 25% | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 26/5/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการวางท่อพร้อมบ่อพัก, วางท่อลอดพร้อมบ่อพักท่อลอด แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการทำพื้นหินคลุก ผลงานได้ 35% | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|-------------------|---|---|------------------------------------|
| | :: 26/6/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการวางท่อพร้อมบ่อพัก, วางท่อลอดพร้อมบ่อพักท่อลอด, เทฝ้าท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างปรับระดับพื้นดินคูลูก ผลงานได้ 50% | | |
| รายงานครั้งที่ 11 | :: 30/7/2563 : - ผู้รับจ้างดำเนินการปรับระดับพื้นดินคูลูกแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างหล่อคอนกรีตรางวี ผลงานได้ 60% | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 12 | :: 28/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ 28 ส.ค. 2563 นัดตรวจรับงานวันที่ 1 ก.ย. 2563 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 28/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ 28 ส.ค. 2563 นัดตรวจรับงานวันที่ 1 ก.ย. 2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 11,665,527 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย | | |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

