



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยสูทสภาพภูมิอากาศบางระมาด 1 จากสะพานข้ามคลองแยกคลองบางน้อยถึงสุดซอย

รหัสโครงการ... : 50480000-3376

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,447,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนาทร พันธุ์พัก โทร. 5517

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ดำเนินการปรับปรุงถนน/ซอย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง
2. เพื่อระบายน้ำทั้งจากบ้านเรือนประชาชน และน้ำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ได้ผิวจราจรมาตรฐาน
4. เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการปรับปรุงถนน จำนวน 1 เส้นทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. สองฝั่ง ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 1,056 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 94 แห่ง
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ บพ.60/49 จำนวน 4 แห่ง
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,014 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,395 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางไทรยางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 507 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,395 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : ได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง/อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : - ได้รับอนุมัติราคากลางเรียบร้อยแล้ว/อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : ขยายแบบ 6 - 25 ธ.ค. 2562 เปิดซอง 27 ธ.ค. 2562 อยู่ระหว่างสรุปผลการพิจารณา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : เปิดซอง 27 ธ.ค. 2562 หจก. ช.อัครชัยการโยธา เงิน 7,297,190 บาท ได้รับอนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว/รอผู้รับจ้างนำหลักประกันสัญญาเข้ามาวาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : ลงนามสัญญาวันที่ 31 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 27 ก.ย. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : ตรวจสอบพื้นที่แนวเขตสาธารณะ, กำหนดระดับกันท่อน ผลงานได้ 5%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/5/2563 : - อยู่ระหว่างดำเนินการทุบหรือวางวีและผิวจราจรเดิม ผลงานได้ 10%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการทุบหรือวางวีและผิวจราจรเดิมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างวางบ่อพักท่อระบายน้ำ ผลงานได้ 35%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการทุบหรือวางวีและผิวจราจรเดิมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ผลงานได้ 50%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 28/8/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการทุบรื้อรางวีและผิวจราจรเดิม, วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างวางเทพื้นจราจร ผลงานได้ 70%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ 17 ก.ย. 2563 นัดตรวจรับงานวันที่ 21 ก.ย. 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 7,297,190 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

