



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนคลองตันไทร

รหัสโครงการ... : 50480000-3414

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 914,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 780,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนาทร พันธุ์พัก โทร. 5517

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
- เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องเรียน
- เพื่อปรับปรุงส่วนที่ชำรุดให้มีสภาพสุลักษณะที่ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงโรงเรียนคลองตันไทร โดยดำเนินการดังนี้

- สร้างหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนโครงเหล็กทางเชื่อมอาคารและลานกิจกรรม
- ทาสีอาคารเรียนทั้งภายนอก-ภายใน 2 หลัง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : ได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง		
	- ได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/กำหนดTOR/เห็นชอบTOR		
	- อยู่ขั้นตอนขอเห็นชอบดำเนินการ		
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : เปิดซอง 21 พ.ย. 2562 บจก. เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ เงิน 780,000 บาท/อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : ลงนามสัญญาจ้าง 27 ธ.ค. 2562 สัญญาเลขที่ ขทว.22-10-63 ระยะเวลา 120 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 เม.ย. 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาได้ 5%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : ดำเนินการงานเสาเข็มแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการงานฐานราก ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาได้ 10%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการ งานเสาเข็ม, งานฐานราก, ขุดลอกส้วอาคารเรียนแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการงานโครงสร้าง ผลงานได้ 40%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งมอบงานวันที่ 24 เม.ย. 2563 ตรวจรับงานวันที่ 29 เม.ย. 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 780,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

