



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์

รหัสโครงการ... : 50480000-3415

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 572,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 434,720 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนาทร พันธุ์พัก โทร. 5517

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
- เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องเรียน
- เพื่อปรับปรุงส่วนที่ชำรุดให้มีสภาพสุลักษณะที่ดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ โดยดำเนินการดังนี้

- ปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วมนักเรียน (อาคาร 4)
- ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์
- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 :ได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง		
	- ได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/กำหนดTOR/เห็นชอบTOR		
	- ได้รับความเห็นชอบดำเนินการ		
	- อยู่ขั้นตอนประกาศ/ขายแบบ วันที่ 21 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ต.ค. 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : ได้รับอนุมัติจ้างแล้ว หจก.เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น เงิน 434,720 บาท/อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : ลงนามสัญญาจ้าง 27 ต.ค. 2562 สัญญาเลขที่ ขทว.22-7-63 ระยะเวลา 90 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 มี.ค. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาได้ 5%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : ปูกระเบื้องแล้วเสร็จ ทาสีแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างติดตั้งสุขภัณฑ์ ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาได้ 40%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา/ตรวจรับงานวันที่ 6 มี.ค. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 434,720 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

