



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยพุ่มชนทลสาย 2 ขอย 19 จากที่ปรับปรุงแล้วถึงคลองลัดน้ำใส

รหัสโครงการ... : 50480000-3488

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,517,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนพร พันธุ์ทิพย์ โทร. 5517

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขทรง โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง
2. เพื่อระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือนประชาชน และน้ำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ได้ผิวจราจรมาตรฐาน
4. เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการปรับปรุงถนน จำนวน 1 เส้นทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ปรับเกรดถนนเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 7,374 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 7,374 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 6,145 ตร.ม.
- PRIME COAT และ TACK COAT ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 6,145 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/กำหนดTOR/เห็นชอบTOR เรียบร้อยแล้ว, ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง/คำนวณราคากลาง/เห็นชอบราคากลาง เรียบร้อยแล้ว,จัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เรียบร้อยแล้ว, อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อข้อย่าง/ร่างประกาศ/ร่างเอกสารเชิญชวน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : - รายงานขอซื้อข้อย่าง เรียบร้อยแล้ว - ประกาศขายแบบ 9 ? 25 พ.ย. 2563 - เปิดซอง 27 พ.ย. 2563 - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : - อนุมัติจ้าง 14 ธ.ค. 2563 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : - ตรวจร่างสัญญาแล้ว - ได้รับเงินประจำงวดแล้ว - นัดลงนามสัญญาวันที่ 3 ก.พ. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ลงนามสัญญาวันที่ 3 ก.พ. 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ก.ค. 64/อยู่ระหว่างผู้รับจ้างปรับเกรด ลงวัสดุหินคลุก ผลงานได้ 5%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : - ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา นัดตรวจรับงานวันที่ 24 มีนาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/03/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา และมีการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 4,392,446 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ปรับปรุงขอยุทธมณฑลสาย 2 ขอย 19 จากที่ปรับปรุงแล้วถึงคลองลัดนิ่มไสว

รหัสโครงการ... : 50480000-3488

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,517,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนาร พันธ์พิท โทร. 5517

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรภกา สุขทรง โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง
2. เพื่อระบายน้ำทั้งจากบ้านเรือนประชาชน และน้ำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ได้ผิวจราจรมาตรฐาน
4. เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการปรับปรุงถนน จำนวน 1 เส้นทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ปรับเกรดถนนเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 7,374 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 7,374 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 6,145 ตร.ม.
- PRIME COAT และ TACK COAT ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 6,145 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/กำหนดTOR/เห็นชอบTOR เรียบร้อยแล้ว, ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง/คำนวณราคากลาง/เห็นชอบราคากลาง เรียบร้อยแล้ว,จัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เรียบร้อยแล้ว, อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อข้อย่าง/ร่างประกาศ/ร่างเอกสารเชิญชวน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : - รายงานขอซื้อข้อย่าง เรียบร้อยแล้ว - ประกาศขายแบบ 9 ? 25 พ.ย. 2563 - เปิดซอง 27 พ.ย. 2563 - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : - อนุมัติจ้าง 14 ธ.ค. 2563 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : - ตรวจร่างสัญญาแล้ว - ได้รับเงินประจำงวดแล้ว - นัดลงนามสัญญาวันที่ 3 ก.พ. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ลงนามสัญญาวันที่ 3 ก.พ. 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ก.ค. 64/อยู่ระหว่างผู้รับจ้างปรับเกรด ลงวัสดุหินคลุก ผลงานได้ 5%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : - ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา นัดตรวจรับงานวันที่ 24 มีนาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/03/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา และมีการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 4,392,446 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยุทธมณฑลสาย 2 ขอย 19 จากที่ปรับปรุงแล้วถึงคลองลัดนิ่มไสว

รหัสโครงการ... : 50480000-3488

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564





เริ่มต้นโครงการ





: 2020-10-01 00:00:00





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,517,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนารท พันธุ์ทิพย์ โทร. 5517

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรภา สุขห่อง โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
2. เพื่อระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือนประชาชน และน้ำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ได้ผิวจราจรมาตรฐาน
4. เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการปรับปรุงถนน จำนวน 1 เส้นทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ปรับเกรดถนนเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 7,374 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 7,374 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 6,145 ตร.ม.
- PRIME COAT และ TACK COAT ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 6,145 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/กำหนดTOR/เห็นชอบTOR เรียบร้อยแล้ว, ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯราคากลาง/คำนวณราคากลาง/เห็นชอบราคากลาง เรียบร้อยแล้ว,จัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เรียบร้อยแล้ว, อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อของจ้าง/ร่างประกาศ/ร่างเอกสารเชิญชวน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : - รายงานขอซื้อของจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ประกาศขายแบบ 9 ? 25 พ.ย. 2563 - เปิดซอง 27 พ.ย. 2563 - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : - อนุมัติจ้าง 14 ธ.ค. 2563 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : - ตรวจร่างสัญญาแล้ว - ได้รับเงินประจำงวดแล้ว - นัดลงนามสัญญาวันที่ 3 ก.พ. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ลงนามสัญญาวันที่ 3 ก.พ. 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ก.ค. 64/อยู่ระหว่างผู้รับจ้างปรับเกรด ลงวัสดุหินคลุก ผลงานได้ 5%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : - ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา นัดตรวจรับงานวันที่ 24 มีนาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/03/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา และมีการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 4,392,446 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 19 จากที่ปรับปรุงแล้วถึงคลองลัดนิ่มไสว

รหัสโครงการ... : 50480000-3488

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,517,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนทร พันธุ์พัก โทร. 5517

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรปภา สุขหรั่ง โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง
2. เพื่อระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือนประชาชน และน้ำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ได้ผิวจราจรมาตรฐาน
4. เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการปรับปรุงถนน จำนวน 1 เส้นทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ปรับเกรดถนนเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 7,374 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 7,374 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 6,145 ตร.ม.
- PRIME COAT และ TACK COAT ตามแบบ มน.-04 เนื้อที่ประมาณ 6,145 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/กำหนดTOR/เห็นชอบTOR เรียบร้อยแล้ว, ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯราคากลาง/คำนวณราคากลาง/เห็นชอบราคากลาง เรียบร้อยแล้ว,จัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เรียบร้อยแล้ว, อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อข้อย่าง/ร่างประกาศ/ร่างเอกสารเชิญชวน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : - รายงานขอซื้อข้อย่าง เรียบร้อยแล้ว - ประกาศขายแบบ 9 ? 25 พ.ย. 2563 - เปิดซอง 27 พ.ย. 2563 - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : - อนุมัติจ้าง 14 ธ.ค. 2563 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : - ตรวจร่างสัญญาแล้ว - ได้รับเงินประจำงวดแล้ว - นัดลงนามสัญญาวันที่ 3 ก.พ. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ลงนามสัญญาวันที่ 3 ก.พ. 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ก.ค. 64/อยู่ระหว่างผู้รับจ้างปรับเกรด ลงวัสดุหินคลุก ผลงานได้ 5%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : - ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา นัดตรวจรับงานวันที่ 24 มีนาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/03/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา และมีการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 4,392,446 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

